



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2066 DEL 11/05/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

**OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO
POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 -
APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/05/2023 al 31/05/2023.

DETERMINAZIONE N. 2066 DEL 11/05/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.

Proposta n. 2263

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

CUP: G25E22000030006

PREMESSO che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell’istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell’Avviso riguardava la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

DATO ATTO che il Comune di Sanremo ha presentato le candidature all’Avviso Pubblico sulle scuole dell’infanzia e asili nido degli interventi prescelti in data 26/02/2022 con i seguenti interventi:

- “*Nuova Costruzione di edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell’infanzia*” CUP: G25E22000030006;
- “*Demolizione e ricostruzione scuola dell’infanzia Borgo Tinasso – Sanremo*” CUP: G22C22000080006;

RILEVATO che:

- a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziati, entrambi i progetti presentati dal Comune di Sanremo – di cui al punto precedente - sono stati ammessi a finanziamento;
- in data 19/10/2022 l'Amministrazione ha caricato sul portale dedicato l'Accordo di concessione di finanziamento firmato dal Sindaco Alberto Biancheri, che definisce la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto finanziato;
- nell'addendum all'Accordo di concessione firmato in data 11/01/2023 sono stati prorogati i tempi per l'aggiudicazione dei lavori (MILESTONE UE) a: **“aggiudicare i lavori entro il 31 maggio 2023”**;

DATO ATTO che:

- Il Comune di Sanremo intende realizzare un nuovo Polo dell'Infanzia composto da asilo nido e scuola materna, ripristinando e valorizzando parte di una zona in centro città, attualmente adibita a vivaio Comunale;
- la finalità è quella di implementare sistemi di opportunità di crescita per l'infanzia e per le famiglie, promuovendo un'offerta educativa "diffusa" e partecipata in una comunità vicina ai bambini;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, del 20/04/2022, con la quale l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3758 del 07/10/2022, avente ad oggetto **“NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006. ACCERTAMENTO ENTRATA 1.752.000,00.”**, con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l'entrata al capitolo n. 4200580;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G25E22000030006 - ulteriori € 175.200,00 di finanziamento, per un totale di € 1.927.200,00;

EVIDENZIATO che:

- A causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI annualità 2025-2026 di € 688.117,80 per un totale di Quadro Economico di € 2.615.317,80.
- per le motivazioni di cui sopra, l'importo totale del finanziamento risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere previste dal progetto presentato al Bando, pertanto queste ultime sono state suddivise, come comunicato al Ministero Dell'Istruzione e del Merito con pec P.G. 32407 del 27/03/2023 e ai progettisti con PG 34604 del 31/03/2023, in due lotti così suddivisi:
 - **LOTTO 1 funzionale con lotto opzionale/lavori complementari Art. 106 Comma 1 lettera a)**: coerente con le ipotesi progettuali poste a base dello studio di fattibilità tecnico economica approvato con D.G.C. 73/2022 e con il Target da rispettare per il PNRR M4.C1.I1.1 sulle scuole dell'infanzia e asili nido; comprende la costruzione dell'edificio scolastico, finanziato con fondi PNRR e IMU TASI annualità 2025-2026;
 - **LOTTO 2**: completamento del polo dell'infanzia vivaio comunale con blocco servizi, sistemazioni esterne e accessibilità; verrà successivamente approvato in linea tecnica in quanto al momento non è finanziato;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.*”, i.e., così come emendata;

DATO ATTO che come da emendamento PG 42048 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione*”, i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200026 dell'opera denominata “*PNRR NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA*”, con l'importo totale di € **2.615.317,80**;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € **2.615.317,80** è finanziata così come segue:

- per € 1.922.507,25 con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 4200580 “*PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)*”;
- per € 688.117,80 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2023, annualità 2025 e 2026, alle voci “*Co-finanziamento scuole PNRR*”, al capitolo di spesa n. 4200852 “*PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA FDO IMU*”;

TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA" annualità 2025 e 2026;

- per € 4.692,75 al capitolo di spesa n. 4200581 "PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO" annualità 2023;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023 ad oggetto "*APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA – PNRR M4 C1 II.1 CUP: G25E22000030006 LOTTO 1 FUNZIONALE*";

EVIDENZIATO che, dato l'aumento dell'importo totale del finanziamento ottenuto e il cofinanziamento previsto, si rende necessario rivedere ed approvare il cronoprogramma di spesa come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200580 - PREVISIONE PURA	44 672,89 €	802 882,15 €	849 117,85 €	100 000,00 €	0,00 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200580 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2022		125 834,36 €			
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200581		4 692,75 €			
FONDI IMU TASI - CAP 4200582				344 058,90 €	344 058,90 €
TOTALE	44 672,89 €	933 409,26 €	849 117,85 €	444 058,90 €	344 058,90 €

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, congiuntamente all'Ing Danilo Burastero, quale dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATE:

- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30.06.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2022 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE, i.e.";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2022, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 15/12/2022 ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, i.e. "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15.3.2023 i.e. "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2023, esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. Approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";*

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento in oggetto come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200580 - PREVISIONE PURA	44 672,89 €	802 882,15 €	849 117,85 €	100 000,00 €	0,00 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200580 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2022		125 834,36 €			
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200581		4 692,75 €			
FONDI IMU TASI - CAP 4200582				344 058,90 €	344 058,90 €
TOTALE	44 672,89 €	933 409,26 €	849 117,85 €	444 058,90 €	344 058,90 €

- 2) di demandare al Settore Servizi Finanziari di provvedere alla relativa variazione di bilancio;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 11/05/2023



Visti

COMUNE DI SANREMO

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2023 / 2263**

Settore Proponente: **Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

Oggetto: **NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA
- PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.**

Nr. adozione settore: **477** Nr. adozione generale: **2066**

Data adozione: **11/05/2023**

— Visto Contabile —

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000

Data 15/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 15/05/2023