



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4466 DEL 15/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI - PROGETTAZIONE

OGGETTO: PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/10/2024 al 01/11/2024.

DETERMINAZIONE N. 4466 DEL 15/10/2024

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Manutenzione Immobili e Impianti Sportivi - Progettazione

OGGETTO: PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1.

Proposta n. 4877

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

CUP: G29J21000210001 - ID INTERVENTO: 540



PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 162

PREMESSO che:

- Con riferimento al Bando "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare", approvato con Decreto Interministeriale n. 395/2020, la Regione Liguria ha individuato le seguenti iniziative caratterizzate da elementi premiali quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, l'attivazione di processi partecipativi, la determinazione di impatti significativi e misurabili sul tessuto socio-economico e la centralità dei fattori ambientali significativi (consumo di suolo zero, basse emissioni in atmosfera, sviluppo dell'economia circolare ecc.):
 - Comune di Sanremo – programma innovativo per il quartiere della Pigna;
 - Comune di Sarzana – programma innovativo Borgo di Marinella di Sarzana;
 - Comune di Genova – Begato Project;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha deciso la partecipazione al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, individuandone gli interventi;
- con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR;

- il Programma “Pigna Up” del Comune di Sanremo si è classificato al n. 8 della graduatoria di cui all’ALLEGATO 1 - “Progetti “ordinari” proposte presentate ai sensi dell’art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, per complessivi € 14.842.200,00;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 il programma “Pigna Up” è stato definitivamente ammesso a finanziamento e all’art 3. comma 2 viene avviata la stipula di una convenzione tra il soggetto beneficiario PINQuA (Regione Liguria) e l’Amministrazione responsabile (Comune di Sanremo);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1194 del 31/03/2022 sono stati individuati i RUP dei procedimenti e l’Arch. Giulia Barone è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- in data 10/03/2022 è stata firmata la Convenzione tra il soggetto beneficiario (Regione Liguria) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- il Soggetto Beneficiario (Regione Liguria) ha sottoscritto il protocollo d’intesa con il soggetto attuatore PINQuA (Comune di Sanremo), individuato per la realizzazione del progetto “PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO”, per la collaborazione rivolta all’interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, attraverso la divisione dei compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
- in considerazione dei termini recati dal PNRR, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il Programma “Pigna UP” deve avvenire entro il 31/03/2026 (*milestone*);

PRESO ATTO che, con riferimento all’INTERVENTO 5A “RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001”:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2956 del 05/08/2022 è stato affidato all’RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, alla sicurezza in progettazione e in esecuzione e alla direzione lavori dell’intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26/07/2023 esecutiva, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, progetto verificato dall’Arch. Giulia Barone in data 24/07/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 24/07/2023;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4679 del 25/10/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di dare avvio alla procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 5494 del 06/12/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di approvare, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera: “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.” con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA 01280410083, contratto stipulato in data 28/02/2024, REP. n. 7934;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5753 del 19/12/2023 sono stati regolarizzati gli impegni contabili a seguito dell’avvenuta aggiudicazione;
- in data 04/04/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/08/2024 con la quale è stata approvata una maggior spesa di 120.000,00 € per l'intervento, derivante da avanzo di amministrazione e necessaria alla realizzazione di una variante in corso d'opera per la riqualificazione di Vicolo della Provvidenza, come da seguente quadro economico:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAM.	DISP.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	490 312,02 €	575 305,25 €	430 984,27 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	9 687,98 €	14 694,75 €	9 687,98 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	500 000,00 €	590 000,00 €	440 672,25 €		
IVA 10%	50 000,00 €	59 000,00 €	44 067,23 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	550 000,00 €	649 000,00 €	484 739,48 €	164 260,53 €	2023 3222/0 2024 607/0 2025 278/0
IMPREVISTI	11 564,37 €	17 819,33 €			
di cui:					
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €	114,00 €	0,00 €	2023 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €	2 806,00 €	0,00 €	2023 1873/0
TOTALE IMPREVISTI	11 564,37 €	17 819,33 €	2 920,00 €	14 899,33 €	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	10 000,00 €	11 800,00 €			
di cui:					
80% personale	8 000,00 €	9 440,00 €			
<i>FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024</i>			3 440,00 €		2023 3223/0
20% fondo innovazione	2 000,00 €	2 360,00 €			
TOTALE INCENTIVI	10 000,00 €	11 800,00 €	3 440,00 €	8 360,00 €	
SPESE TECNICHE	102 023,13 €	114 933,17 €			
di cui:					
Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE	70 759,63 €	70 759,63 €	70 759,63 €	0,00 €	2022 2098/1 2023 420/1 2024 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 2098/0
Collaudo statico	3 535,05 €	3 671,03 €			
Assistenza archeologica in corso d'opera	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2024 1753/0
Estensione indagini archeologiche	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2024 1981/0
Altre spese tecniche	16 190,85 €	17 749,04 €			
DL, CSE vicolo provvidenza		11 215,87 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	102 023,13 €	114 933,17 €	82 297,23 €	32 635,94 €	
TASSA DI GARA	410,00 €	445,00 €	410,00 €	35,00 €	2023 2175/0
TOTALE QUADRO ECONOMICO	673 997,50 €	793 997,50 €	573 806,71 €	220 190,80 €	

DIFFERENZA		120 000,00 €			
-------------------	--	---------------------	--	--	--

- la Determinazione Dirigenziale n. 4249 del 04/10/2024 con la quale è stato affidato all'RTP composto da: Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta, Ing. Stefano Negro l'incarico professionale per la redazione degli elaborati della perizia di variante, per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi alle opere aggiuntive approvate con D.G.C. n. 159 del 21/08/2024;

EVIDENZIATO che con pec P.G. 73226 del 05/08/2024 è stata richiesta alla Regione Liguria - Direzione Generale Territorio - Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia - quale Soggetto Beneficiario del finanziamento, l'autorizzazione alla suddetta variante in corso d'opera e che in data 16/08/2024 con pec PG 76080 tali lavori aggiuntivi sono stati approvati dalla Regione;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ha stanziato la somma di 120.000,00 € destinata ai lavori di riqualificazione di Vicolo della Provvidenza, lavori supplementari ritenuti necessari e non inclusi nell'appalto iniziale;
- le nuove lavorazioni e l'aggiornamento dei costi della sicurezza, che non alterano la natura generale del contratto, sono finalizzati al miglioramento dell'opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati;
- per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in giorni 300 (trecento) previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, viene prorogato di **112** (centododici) giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il **20 maggio 2025**;

DATO ATTO che:

- tali lavori aggiuntivi non alterano la natura generale del contratto, si configurano come variante suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e sono comunque finalizzati al miglioramento dell'opera;
- l'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con D.G.C. n. 159 del 21/08/2024 con cui veniva approvata la maggior spesa per l'appalto in oggetto;

ATTESO che si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n. 1 con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il progetto di perizia di variante suppletiva n. 1, predisposto dall'RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, pervenuto via pec P.G. 89860 del 30/09/2024, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

- *Atto di sottomissione*
- *CME variante*
- *Quadro di raffronto*
- *Relazione e QE variante*
- *Tav. VI.1 PIANTE E SEZIONI STATO DI FATTO E PROGETTO*
- *Tav. VI.2 PIANTE E DETTAGLI RETE ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA*
- *Tav. VI.3 PIANTE E DETTAGLI RETE TELEFONICA E FIBRA, RETE ACQUE BIANCHE E NERE, RETE ACQUEDOTTO*

DATO ATTO che:

- l'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva, al netto del ribasso del 12,10%, ammonta a complessivi € 520.388,19 di cui € 14.695,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, importo maggiorato complessivamente di netti € 79.715,94, comprensivo di € 5.007,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- tale aumento rientra entro la soglia massima del 50% del valore del contratto iniziale prevista al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., contratto stipulato in data 28/02/2024;

RILEVATO che l'impresa "Edilcantieri Costruzioni S.r.l." si è dichiarata disponibile ad eseguire tali maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto, stipulato nella formula del contratto di appalto Rep. n. 7934 del 28/02/2024, e agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi elencati nell'Atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento di "PIGNA UP - INTERVENTO 5A "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001", come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023), contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la *Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione preconsuntivo Esercizio 2022. determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio 2022"*;
- la *deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/10/2023, i.e., ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 - Approvazione"*;
- la *deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2023, i.e., di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione del Bilancio di previsione triennio 2024-2026;*
- la *deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2024 2025 2026 approvazione."*
- la *deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. variazione di bilancio e variazione di cassa"*;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto della Gestione Esercizio 2023. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026. Applicazione di avanzo di Amministrazione 2023"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Aggiornamento Piao 2024-2026 – sottosezione programmazione piano triennale dei fabbisogni di personale tempo determinato";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. Variazione di assestamento generale di Bilancio. variazione del piano triennale OOPP. Applicazione di Avanzo di Amministrazione".

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa all'intervento "PIGNA UP - INTERVENTO 5A "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001" composta dai seguenti elaborati predisposti dall'RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, pervenuti via pec P.G. 89860 del 30/09/2024 e conservati agli atti:
 - Atto di sottomissione
 - CME variante
 - Quadro di raffronto
 - Relazione e QE variante
 - Tav. VI.1 PIANTE E SEZIONI STATO DI FATTO E PROGETTO
 - Tav. VI.2 PIANTE E DETTAGLI RETE ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 - Tav. VI.3 PIANTE E DETTAGLI RETE TELEFONICA E FIBRA, RETE ACQUE BIANCHE E NERE, RETE ACQUEDOTTO

- 2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di variante:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISP.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	575 304,25 €	505 692,44 €	69 611,81 €	
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	14 695,75 €	14 695,75 €	0,00 €	
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	590 000,00 €	520 388,19 €	69 611,81 €	
IVA 10%	59 000,00 €	52 038,82 €	6 961,18 €	

TOTALE GENERALE LAVORI	649 000,00 €	572 427,01 €	76 572,99 €	2023 3222/0 2024 607/0 2025 278/0
IMPREVISTI	17 854,33 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €	0,00 €	2023 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €	0,00 €	2023 1873/0
TOTALE IMPREVISTI	17 854,33 €	2 920,00 €	14 934,33 €	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	11 800,00 €			
di cui:				
80% personale	9 440,00 €			
<i>FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024</i>		3 440,00 €		2023 3223/0
<i>INCENTIVI VARIANTE – annualità 2024</i>		1 440,00 €		
20% fondo innovazione	2 360,00 €			
TOTALE INCENTIVI	11 800,00 €	4 880,00 €	6 920,00 €	
SPESE TECNICHE	114 933,17 €			
di cui:				
Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE	70 759,63 €	70 759,63 €	0,00 €	2022 2098/1 2023 420/1 2024 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 2098/0
Collaudo statico	3 671,03 €	3 671,03 €	0,00 €	2024 2522/0
Assistenza archeologica in corso d'opera	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2024 1753/0
Estensione indagini archeologiche	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2024 1981/0
Altre spese tecniche	8 936,58 €			
Perizia di variante, DL, CSE vicolo provvidenza	20 028,33 €	20 028,33 €	0,00 €	2024 2679/0
TOTALE SPESE TECNICHE	114 933,17 €	105 996,59 €	8 936,58 €	
TASSA DI GARA	410,00 €	410,00 €	0,00 €	2023 2175/0
TOTALE QUADRO ECONOMICO	793 997,50 €	686 633,60 €	107 363,90 €	

dando atto che, per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa all'intervento PIGNA UP – “INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001”:

- l'importo netto ammonta ad € 520.388,19 a fronte di un importo di affidamento di € 440.672,25 e che l'incremento è di € **79.715,94** (di cui € 5.007,77 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA al 10%, per un totale di € **87.687,53**;
- prevede quantità superiori di lavori e oneri per la sicurezza rispetto a quelli previsti a contratto e con l'aggiudicazione avvenuta con D.D. n. 5494 del 06/12/2023;
- viene finanziata alla voce “Totale generale lavori” all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

- 3) di affidare all'impresa “**Edilcantieri Costruzioni S.r.l.**” con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonnaz n. 49, 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA 01280410083, alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione, i lavori di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di “**PIGNA UP - INTERVENTO 5A “RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO**

PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001” per un importo lavori, al netto del ribasso del 12,10%, pari ad € 79.715,94 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € **87.687,53**;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € **87.687,53** trova copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **42005292** “*PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della PROVVIDENZA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE*” del Bilancio Triennale 2024/2026, annualità 2024, nel quadro economico dell’opera alla voce “*Totale Generale Lavori*”, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 5) di dare atto che l’importo di € **1.440,00** relativo agli “*Incentivi funzioni tecniche*” della variante in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. 42005292 “*PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della PROVVIDENZA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE*” del Bilancio Triennale 2024/2026, annualità 2024, nel quadro economico dell’opera alla voce “*Incentivi*”, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 6) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: A01FFB4623**;
- 7) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell’atto di sottomissione approvato al punto 1);
- 9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Danilo BURASTERO

- 8 -



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4466 del 15/10/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa 2024 2742/0		Data: 15/10/2024		Importo: 87.687,53	
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5A - LAVORI PERIZIA VARIANTE 1							
Finanziato con : PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza 236.759,69 € -							
C.I.G.: A01FFB4623							
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
Beneficiario: 0949821 - EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL							
Bilancio							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		14.405.794,44	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		8.582.006,24	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				Impegno nr. 2742/0:		87.687,53	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		8.669.693,77	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		5.736.100,67	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		120.000,00	
Capitolo: 42005292				Impegni gia' assunti:		20.028,33	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della PROVVIDENZA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE				Impegno nr. 2742/0:		87.687,53	
				Totale impegni:		107.715,86	
				Disponibilità residua:		12.284,14	
Progetto:							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 15/10/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4466 del 15/10/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa	2024 2743/0	Data: 15/10/2024	Importo: 1.440,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5A - INC. 2% - PERIZIA VARIANTE 1 - QUOTA PERSONALE DI RUOLO					
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 1.440,00 € -					
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO					
Bilancio					
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	14.405.794,44		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	8.669.693,77		
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Impegno nr. 2743/0:	1.440,00		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	8.671.133,77		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	5.734.660,67		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	120.000,00		
Capitolo:	42005292	Impegni gia' assunti:	107.715,86		
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della PROVVIDENZA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE	Impegno nr. 2743/0:	1.440,00		
Progetto:		Totale impegni:	109.155,86		
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI	Disponibilità residua:	10.844,14		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 15/10/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4466 del 15/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 2744/0	Data: 15/10/2024	Importo: 10.844,14
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5A - APPROVAZIONE Q.E. - MAGGIOR SPESA				
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 10.844,14 € -				
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Bilancio				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	14.405.794,44	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	8.671.133,77	
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Impegno nr. 2744/0:	10.844,14	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	8.681.977,91	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	5.723.816,53	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	120.000,00	
Capitolo:	42005292	Impegni gia' assunti:	109.155,86	
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della PROVVIDENZA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE	Impegno nr. 2744/0:	10.844,14	
Progetto:		Totale impegni:	120.000,00	
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI	Disponibilità residua:	0,00	
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 15/10/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 16/10/2024