



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2658 DEL 16/06/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

OGGETTO: PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 20/06/2025 al 05/07/2025.

DETERMINAZIONE N. 2658 DEL 16/06/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2

Proposta n. 2889

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità

dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

CUP: G29J21000210001 - ID INTERVENTO: 540



PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 162

PREMESSO che:

- Con riferimento al Bando "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare", approvato con Decreto Interministeriale n. 395/2020, la Regione Liguria ha individuato le seguenti iniziative caratterizzate da elementi premiali quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, l'attivazione di processi partecipativi, la determinazione di impatti significativi e misurabili sul tessuto socio-economico e la centralità dei fattori ambientali significativi (consumo di suolo zero, basse emissioni in atmosfera, sviluppo dell'economia circolare ecc.):
 - Comune di Sanremo – programma innovativo per il quartiere della Pigna;
 - Comune di Sarzana – programma innovativo Borgo di Marinella di Sarzana;
 - Comune di Genova – Begato Project;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha deciso la partecipazione al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, individuandone gli interventi;

- con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR;
- il Programma “Pigna Up” del Comune di Sanremo si è classificato al n. 8 della graduatoria di cui all’ALLEGATO 1 - “Progetti “ordinari” proposte presentate ai sensi dell’art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, per complessivi € 14.842.200,00;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 il programma “Pigna Up” è stato definitivamente ammesso a finanziamento e all’art 3. comma 2 viene avviata la stipula di una convenzione tra il soggetto beneficiario PINQuA (Regione Liguria) e l’Amministrazione responsabile (Comune di Sanremo);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1194 del 31/03/2022 sono stati individuati i RUP dei procedimenti e l’Arch. Giulia Barone è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- in data 10/03/2022 è stata firmata la Convenzione tra il soggetto beneficiario (Regione Liguria) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- il Soggetto Beneficiario (Regione Liguria) ha sottoscritto il protocollo d’intesa con il soggetto attuatore PINQuA (Comune di Sanremo), individuato per la realizzazione del progetto “PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO”, per la collaborazione rivolta all’interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, attraverso la divisione dei compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
- in considerazione dei termini recati dal PNRR, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il Programma “Pigna UP” deve avvenire entro il 31/03/2026 (*milestone*);

PRESO ATTO che, con riferimento all’INTERVENTO 5A “*RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001*”:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2956 del 05/08/2022 è stato affidato all’RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, alla sicurezza in progettazione e in esecuzione e alla direzione lavori dell’intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26/07/2023 esecutiva, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, progetto verificato dall’Arch. Giulia Barone in data 24/07/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 24/07/2023;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4679 del 25/10/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di dare avvio alla procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 5494 del 06/12/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di approvare, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera: “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.” con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA 01280410083, contratto stipulato in data 28/02/2024, REP. n. 7934;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5753 del 19/12/2023 sono stati regolarizzati gli impegni contabili a seguito dell’avvenuta aggiudicazione;

- in data 04/04/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 15/10/2024 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante n. 1;
- il contratto di appalto REP. n. 7980 del 26/03/2025, stipulato con l'impresa "Edilcantieri Costruzioni S.r.l.", avente ad oggetto le opere previste nella Perizia suppletiva e di Variante n. 1 di cui al punto precedente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04/04/2025 con la quale è stata approvata una maggior spesa di 17.019,87 € per l'intervento, derivante da contributo PNRR;

EVIDENZIATO che:

- durante l'esecuzione delle opere oggetto del sopra citato appalto si è reso necessario eseguire lavori supplementari ritenuti necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, nonché lavorazioni dovute ad imprevisti imprevedibili, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con pec P.G. 46271 del 20/05/2025 è stata richiesta alla Regione Liguria - Direzione Generale Territorio - Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia - quale Soggetto Beneficiario del finanziamento, l'autorizzazione ad una variante in corso d'opera n. 2;
- in data 06/06/2025 con pec PG 52649 tali lavori aggiuntivi sono stati approvati dalla Regione;

DATO ATTO che:

- tali lavori aggiuntivi non alterano la natura generale del contratto, si configurano come variante suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e sono comunque finalizzati al miglioramento dell'opera;
- la perizia suppletiva e di variante n. 2 prevedrà quantità superiori di lavori rispetto a quelli previsti con l'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 5494 del 06/12/2023 e alla successiva D.D. n. 4466 del 15/10/2024 con la quale è stata autorizzata la Perizia di Variante n. 1;
- l'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera;
- per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il giorno **8 agosto 2025**;

ATTESO che si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n. 2 con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il progetto di perizia di variante suppletiva n. 2, predisposto dall'RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, pervenuto via pec P.G. 46137 del 20/05/2025, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

- *Atto di sottomissione*
- *RELAZIONE TECNICA*;
- *COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*;
- *QUADRO DI RAFFRONTO*
- *Relazione illustrativa strutture circolo sociale – variante*
- *Relazione di calcolo strutturale circolo sociale – variante*
- *Relazione geotecnica e sulle fondazioni locale circolo sociale - variante*
- *TAV. V2.1 - RAFFRONTO PLANIMETRIE*;

- TAV. V2.2 - *VARIANTI CIRCOLO SOCIALE*;
- TAV. V2.3 - *DETTAGLIO PANNELLI VETRATI PER CHIUSURA CISTERNE*;
- TAV. V2.4 - *RAFFRONTI BIBLIOTECA E CIRCOLO SOCIALE*
- TAV. V2.5 - *ALTRI PARTICOLARI IN VARIANTE*
- TAV. V2.S01 – *Pianta fondazioni, sezione e rendering locale circolo sociale – variante*
- TAV. V2.S02 – *Carpenteria e orditura platea di fondazione e sezione locale circolo sociale – variante*
- TAV. V2.S03 – *Carpenterie e orditure pareti e setto locale circolo sociale – variante*
- TAV. V2.S04 – *Carpenterie e orditure solaio copertura locale circolo sociale – variante*

DATO ATTO che:

- l'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva, al netto del ribasso del 12,10%, ammonta a complessivi **617.603,84 €**, di cui € 598.563,84 per lavori ed € 19.040,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, importo maggiorato complessivamente di netti € 97.215,65, comprensivo di € 4.344,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- tale aumento rientra entro la soglia massima del 50% del valore del contratto iniziale prevista al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., contratto stipulato in data 28/02/2024;

RILEVATO che l'impresa "**Edilcantieri Costruzioni S.r.l.**" si è dichiarata disponibile ad eseguire tali maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto, stipulato nella formula del contratto di appalto Rep. n. 7934 del 28/02/2024, e agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi elencati nell'Atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice, conservato agli atti;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa all'intervento di "PIGNA UP - INTERVENTO 5A *"RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001"*, come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023), contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. Variazione di assestamento generale di Bilancio. variazione del piano triennale OOPP. Applicazione di Avanzo di Amministrazione";*

- la deliberazione del Consiglio comunale n. **63** del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: “Documento unico di programmazione 2025 - 2027 – approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **64** del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: “bilancio di previsione del comune di Sanremo triennio 2025-2027. approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “Approvazione dei dati di preconsuntivo 2024. aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2025 2026 2027 Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2026-2027. applicazione di avanzo vincolato e accantonato presunto 2024. variazione al DUP 2025-2026-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **78** del 15.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 - 2027 Approvazione sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di Personale”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **86** del 24/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **16** del 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Rendiconto Della Gestione Esercizio 2024. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **118** del 21.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di Bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.175 comma 4.”;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all’intervento “**PIGNA UP - INTERVENTO 5A “RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001**” predisposta dall’RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, composta dai seguenti elaborati pervenuti via pec P.G. 46137 del 20/05/2025 e conservati si ll:
 - *Atto di sottomissione*
 - *RELAZIONE TECNICA*;
 - *COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*;
 - *QUADRO DI RAFFRONTO*
 - *Relazione illustrativa strutture circolo sociale – variante*

- *Relazione di calcolo strutturale circolo sociale – variante*
- *Relazione geotecnica e sulle fondazioni locale circolo sociale - variante*
- *TAV. V2.1 - RAFFRONTO PLANIMETRIE;*
- *TAV. V2.2 - VARIANTI CIRCOLO SOCIALE;*
- *TAV. V2.3 - DETTAGLIO PANNELLI VETRATI PER CHIUSURA CISTERNE;*
- *TAV. V2.4 - RAFFRONTI BIBLIOTECA E CIRCOLO SOCIALE*
- *TAV. V2.5 - ALTRI PARTICOLARI IN VARIANTE*
- *TAV. V2.S01 – Pianta fondazioni, sezione e rendering locale circolo sociale – variante*
- *TAV. V2.S02 – Carpenteria e orditura platea di fondazione e sezione locale circolo sociale – variante*
- *TAV. V2.S03 – Carpenterie e orditure pareti e setto locale circolo sociale – variante*
- *TAV. V2.S04 – Carpenterie e orditure solaio copertura locale circolo sociale – variante*

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di variante n. 2:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM. VARIANTE N. 2	DISP.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	590 500,50 €	430 984,27 €		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1		€ 74 708,17		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 2		€ 80 463,80		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	14 695,75 €	9 687,98 €		
ONERI DELLA SICURZZA - PERIZIA N. 1		€ 5 007,77		
ONERI DELLA SICURZZA - PERIZIA N. 2		€ 4 344,25		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	605 196,25 €	605 196,24 €		
IVA 10%	60 519,63 €	60 519,63 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	665 715,88 €	665 715,87 €	0,00 €	2025 1626/0 2024 607/0 2025 278/0 2025 1339/0
IMPREVISTI	17 854,33 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €		2023 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €		2023 1873/0
Quota parte perizia di variante n. 2		13 648,35 €		
TOTALE IMPREVISTI	17 854,33 €	16 568,35 €	1 285,98 €	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	12 103,99 €			
di cui:				
80% personale DI CUI:	9 683,19 €			
<i>FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024</i>		3 440,00 €		2023 3223/0
<i>INCENTIVI VARIANTE N. 1 – annualità 2024</i>		1 440,00 €		2024 2743/0
INCENTIVI VARIANTE N. 2 – annualità 2025		303,99 €		
20% fondo innovazione	2 420,80 €			
TOTALE INCENTIVI	12 103,99 €	5 183,99 €	6 920,00 €	
SPESE TECNICHE	114 933,17 €			
di cui:				

Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE	70 759,63 €	70 759,63 €	0,00 €	2022 2098/1 2023 420/1 2024 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 2098/0
Collaudo statico	3 671,03 €	3 671,03 €	0,00 €	2024 2522/0
Assistenza archeologica in corso d'opera	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2024 1753/0
Estensione indagini archeologiche	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2024 1981/0
Altre spese tecniche	8 936,58 €		8 936,58 €	
Perizia di variante, DL, CSE vicolo provvidenza	20 028,33 €	20 028,33 €	0,00 €	2024 2679/0
TOTALE SPESE TECNICHE	114 933,17 €	105 996,59 €	8 936,58 €	
TASSA DI GARA	410,00 €	410,00 €	0,00 €	2023 2175/0
TOTALE QUADRO ECONOMICO	811 017,37 €	793 874,80 €	17 142,56 €	

dando atto che, per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all'intervento PIGNA UP – *“INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001”*:

- l'importo netto ammonta ad € **617.603,84** a fronte di un importo di affidamento di € 520.388,19 e che l'incremento è di € **97.215,65**, di cui € 4.344,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 10%, per un totale di € **106.937,22**;
- prevede quantità superiori di lavori e oneri per la sicurezza rispetto a quelli previsti a contratto;
- viene finanziata alla voce *“Totale generale lavori”* all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

- 3) di affidare all'impresa **“Edilcantieri Costruzioni S.r.l.”** con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonnaz n. 49, 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA 01280410083, alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione, i lavori di cui alla perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di *“PIGNA UP - INTERVENTO 5A “RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001”* per un importo lavori, al netto del ribasso del 12,10%, pari ad € **97.215,65**, comprensivi di € 4.344,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 10%, per un totale di € **106.937,22**;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € **106.937,22** trova copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **4200529** *“PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)”* del Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025, nel quadro economico dell'opera alla voce *“Totale Generale Lavori”*, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 5) di dare atto che l'importo di € **303,99** relativo agli *“Incentivi funzioni tecniche”* della variante in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. 42005292 *“PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)”* del Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025, nel quadro economico dell'opera alla voce *“Incentivi”*, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;

- 6) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: A01FFB4623**;
- 7) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell'atto di sottomissione approvato al punto 1);
- 9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 16/06/2025



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2658 del 16/06/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa		2025 2323/0		Data: 16/06/2025		Importo: 106.937,22	
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5A - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIF. ACC. 2025/720									
Finanziato con : PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza 106.937,22 € -									
								C.I.G.: A003FB1023	
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.								C.U.P.: G29J21000210001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.									
Beneficiario: 0949821 - EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL									
Bilancio									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		12.542.879,36			
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		8.945.141,80			
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				Impegno nr. 2323/0:		106.937,22			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		9.052.079,02			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		3.490.800,34			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		308.002,58			
Capitolo: 4200529				Impegni gia' assunti:		194.462,95			
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)				Impegno nr. 2323/0:		106.937,22			
				Totale impegni:		301.400,17			
				Disponibilità residua:		6.602,41			
Progetto:									
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI									
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI									

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 16/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2658 del 16/06/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2325/0		Data: 16/06/2025		Importo: 303,99	
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5A - INCENTIVI 2% - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIF. ACC. 2025/721							
Finanziato con : PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza 303,99 € -							
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						C.U.P.: G29J21000210001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO							
Bilancio							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		12.542.879,36	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		9.052.079,02	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				Impegno nr. 2325/0:		303,99	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		9.052.383,01	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		3.490.496,35	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		308.002,58	
Capitolo: 4200529				Impegni gia' assunti:		301.400,17	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)				Impegno nr. 2325/0:		303,99	
				Totale impegni:		301.704,16	
				Disponibilità residua:		6.298,42	
Progetto:							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 16/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2658 del 16/06/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 720		Data: 16/06/2025 Importo: 106.937,22	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529) - RIF IMP. 2025/2323			
SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	13.998.234,11
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 720:	106.937,22
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.105.171,33
		Disponibilità residua:	11.669.163,09
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	308.002,58
Capitolo:	4200529	Accert. già assunti:	194.462,95
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529)	Accertamento nr. 720:	106.937,22
		Totale accertamenti:	301.400,17
		Disponibilità residua:	6.602,41
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 16/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2658 del 16/06/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 721		Data: 16/06/2025 Importo: 303,99	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529) - RIF. ACC. 2025/2325			
SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.105.171,33
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 721:	303,99
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.105.475,32
		Disponibilità residua:	11.668.859,10
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	308.002,58
Capitolo:	4200529	Accert. già assunti:	301.400,17
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529)	Accertamento nr. 721:	303,99
		Totale accertamenti:	301.704,16
		Disponibilità residua:	6.298,42
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 16/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 17/06/2025