



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3517 DEL 09/08/2024**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006. APPROV. CRONOP., PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 1 E INC PROF DI RED. DI PERIZIA DI VARIANTE A EDB ASSOCIATI CIG: 98348853D9 CIG:B2BA453336**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 12/08/2024 al 27/08/2024.

## **DETERMINAZIONE N. 3517 DEL 09/08/2024**

### **Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

### **Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006. APPROV. CRONOP., PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 1 E INC PROF DI RED. DI PERIZIA DI VARIANTE A EDB ASSOCIATI CIG: 98348853D9 CIG:B2BA453336

Proposta n. 3950

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO** che:

- In data 26/02/2022 il Comune di Sanremo ha presentato la candidatura all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
- A seguito della pubblicazione delle graduatorie, in data 19/10/2022 l'Amministrazione ha caricato sul portale dedicato l'Accordo di concessione di finanziamento firmato dal Sindaco Alberto Biancheri, che definisce la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto finanziato per il progetto “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006” per un importo di € 1.949.760,00.
- A seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - G22C22000080006 - ulteriori € 194.976,00 di finanziamento, per un totale di € 2.144.736,00.
- A causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con applicazione di avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento per € 780.000,00 per un totale di Quadro Economico di € 2.924.736,00.

## **RICHIAMATI:**

- L'emendamento 42027 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: *"Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione"*, i.e., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023, con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200025, dell'opera denominata *"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO – PNRR M4 C1 I1.1"*, il quale viene modificato da € 1.949.760,00 ad € **2.924.736,00**.

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 28/04/2023 esecutiva, sono stati approvati ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato, prevedendo la divisione in due Lotti, progetto verificato da Ing. Danilo Burastero in data e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 26/04/2023, documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 27/04/2023;

- La Determinazione Dirigenziale n. 2397 del 30/05/2023 esecutiva, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta: **Edilservizi s.r.l. con sede legale e amministrativa in Via delle Industrie n. 230 – Albissola Marina (SV) – Codice fiscale/P.IVA: 01803440997** per un importo di appalto pari a € **2.058.496,61** (duemilionicinquantottomila-quattrocentonovantasei/61) oltre IVA, di cui:

- € 2.011.762,75 (euro duemilioniundicimilasettecentosessantadue/75) al netto del ribasso offerto del 14,87% (quattordicivirgolaottantasettepercento) operato sull'importo a base di gara di € 2.363.165,45 (euro duemilioni trecentosessantatre milacentosessantacinque/45);
- € 46.733,86 (euro quarantaseimilasettecentotrentatre/86) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- La Determinazione Dirigenziale n.2518 del 07/06/2023 con cui sono stati regolarizzati gli impegni e approvato il quadro economico come segue:

<b>VOCI</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>AFFIDAM.</b>	<b>DISPONIB.</b>	<b>IMP.</b>
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 386.542,97</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05			
di cui				
<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>		€ 4.440,80		2022 2440/ 3

Bollettino ASL		€ 352,00		2023/491/1
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 10.952,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59			
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 36.962,96	€ 36.962,96	<b>€ 0,00</b>	2023/2417/0
Supporto al RUP	€ 13.037,04	€ 0,00	€ 13.037,04	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 198.728,55</b>	<b>€ 13.037,04</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%		€ 16.580,11		2023/1862
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 38.558,39</b>	<b>€ 16.580,11</b>	<b>€ 21.978,28</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		2023/1863
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 2.487.547,73</b>	<b>€ 437.188,27</b>	

#### CONSIDERATO che:

- In data 06/09/2023 è stato stipulato il contratto REP. 7919 Racc. 2023 in forma atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo, dott.ssa Monica Di Marco, ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. relativo ai DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 con l'impresa "Edilservizi s.r.l."; per l'importo di Euro 2.058.496,61 , comprensivo di euro 46733,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10%, e così per complessivi Euro 2.264.346,27, Iva compresa, a seguito di procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 58 e 60 del già citato D.lgs 50/2016;
- Con Prot. n.87708 del 07.09.2023 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori appaltati
- In data 07/09/2023 con verbale di inizio lavori pervenuto con pec PG 88125 del 08/09/2023, sono iniziati i lavori in oggetto, con termine lavori previsto il 22/10/2024;

#### RICHIAMATA:

-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 07/12/2023 esecutiva, con la quale l'Amministrazione ha finanziato una maggiore spesa per l'intervento in oggetto di € 130.000,00 con Fondi derivanti da Avanzo Libero per finanziare i lavori supplementari che si sono resi necessari durante la realizzazione dell'appalto, come da seguente quadro economico:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.445.251,15	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.491.985,01	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 249.198,50	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.741.183,51</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 476.837,24</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05	€ 18.185,05			
di cui					
<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>			€ 2.440,00		2022 2440/2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>			€ 4.440,80		2022 2440/3
<i>Bollettino ASL</i>			€ 352,00		2023/491/1
<i>Modifica allaccio idrico Rivieraacqua</i>			€ 1.277,00		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 8.509,80</b>	<b>€ 9.675,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59	€ 249.829,61			
di cui:					
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59		€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 36.962,96		€ 36.962,96	€ 0,00	
Supporto al RUP	€ 13.037,04		€ 0,00	€ 13.037,04	
<b>Incarico indagini geofisiche D'Adamo</b>			<b>€ 936,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 249.829,61</b>	<b>€ 199.664,55</b>	<b>€ 50.165,06</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73				
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39	€ 40.200,10			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regol. ann. 2023–43%			€ 16.580,11		2023/1862

<b>INCENTIVI TECNICI VARIANTE</b>		<b>€ 1.641,71</b>			
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		<b>2023/1863</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 3.054.736,01</b>	<b>€ 2.489.760,73</b>	<b>€ 564.975,28</b>	
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 130.000,00</b>			

- Le Determinazioni Dirigenziali di approvazione nuovi prezzi n. 5057 del 14/11/2023, n. 1746 del 18/04/2024 e n. 2626 del 14/06/2024;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 3.054.736,01 è finanziato nel Bilancio di Previsione 2024/2026 così come segue:

- per € 2.118.606,39 al capitolo 4200570 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale stanziamento in entrata di pari importo al capitolo 4200570;
- per € 26.329,61 al capitolo 4200571 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- per € 780.000,00 al capitolo 4200572 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO(CAP. ENTRATA 712778)" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- per € 130.000,00 al capitolo 4200573 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;

come da cronoprogramma di spesa seguente, che si rende necessario aggiornare e riapprovare, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, con la presente determinazione:

ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - PREVISIONE PURA	54.212,26 €	714.924,16 €	1.250.000,00 €	61.692,48 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	37.577,49 €	- €
AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - PREVISIONE PURA	- €	7.392,59 €	- €	- €
AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	18.937,02 €	- €

AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - PREVISIONE PURA	-	452.968,92	-	-
	€	€	€	€
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	-	-	327.031,08	-
	€	€	€	€
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - PREVISIONE PURA	-	936,00	-	-
	€	€	€	€
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	-	-	129.064,00	-
	€	€	€	€
TOTALE	54.212,26	1.176.221,67	1.762.609,59	61.692,48
	€	€	€	€

**CONSIDERATO** che:

- Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di completare l'opera. Queste lavorazioni sono determinate da due fattori:
  - Eventi impreveduti e imprevedibili ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, che si configurano come variante in corso d'opera e che non alterano la natura del contratto;
  - Ulteriori lavori supplementari indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, che si configurano come variante in corso d'opera e che non alterano la natura del contratto;
- Le nuove lavorazioni e l'aggiornamento dei costi della sicurezza, che non alterano la natura generale del contratto, sono finalizzati al miglioramento dell'opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati.
- Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in giorni 411 (quattrocentoundici) previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, viene prorogato di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il 20 maggio 2025;

**DATO ATTO** che:

Tali interventi si configurano come variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, e sono comunque finalizzati al miglioramento dell'opera anche in previsione del suo uso e manutenzione futuro;

L'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con D.G.C. n.350 del 07/12/2023 con cui veniva approvata la maggior spesa per l'appalto in oggetto;

**ATTESO** che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n.1 con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

**VISTO**

Il progetto di perizia di variante e suppletiva n° 1 predisposto dagli Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona dell'Associazione professionale EDB Associati, pervenuto via pec PG 74073 il 07/08/2024 e PG 74168 del 08/08/2024 per un importo aggiuntivo di lavori, al netto del ribasso del

14,87%, pari ad € **433.488,40** (di cui € 12.755,01 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% (€ 43.348,84), per un totale di € **476.837,24**; per un totale generale lavori € **2.491.985,01** reperibili all'interno del quadro economico di progetto; composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI GENERALI</b>		
EEPV	Elenco elaborati progettuali Perizia di Variante		.pdf
RPV	Relazione illustrativa Perizia di Variante		.pdf
DNSH -V	Relazione DNSH - Aggiornamento		.pdf
EPV	Elenco prezzi unitari Perizia di Variante		.pdf
A.NPU	Analisi nuovi prezzi unitari		.pdf
CMEP	Computo metrico estimativo di perizia		.pdf
QR	Quadro di raffronto		.pdf
PdMI	Integrazione Piano di Manutenzione – schede tecniche materiali		.pdf
RID	Relazione idraulica		.pdf
RG	Relazione geologica		.pdf
	Atto di sottomissione		.pdf
	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.04		.pdf
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI IMPIANTI MECCANICI</b>		
DIMV 04	Relazione tecnica Legge10/91		.pdf
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI PREV. INCENDI</b>		
VV001.1	Relazione tecnica		.pdf

	<b>ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI</b>		
ARV002.1	STATO DI FATTO - planimetria generale dell'area, planimetria piano terra e primo, prospetti e sezione PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO con DGC n.95 del 28/04/2023 e DCG N. 123 DEL 31/05/2023	1:200	.pdf
ARV003.1	CONFRONTO - planimetria generale dell'area, prospetti e sezione PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO con DGC n.95 del 28/04/2023 e DCG N. 123 DEL 31/05/2023 e PROGETTO DI VARIANTE	1:100/ 1:200	.pdf
ARV003.2	CONFRONTO - planimetria generale dell'area, prospetti e sezione PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO con DGC n.95 del 28/04/2023 e DCG N. 123 DEL 31/05/2023 e PROGETTO DI VARIANTE	1:50	.pdf



ARV004.1	PROGETTO – suddivisione LOTTO 1 - LOTTO 2	1:200	.pdf
ARV004.2	PROGETTO – planimetria sistemazioni esterne	1:100	.pdf
ARV004.3	PROGETTO – pianta piano terra	1:50	.pdf
ARV004.4	PROGETTO – pianta piano primo	1:50	.pdf
ARV004.5	PROGETTO – pianta piano coperture	1:50	.pdf
ARV004.6	PROGETTO – accessibilità disabili	1:200	.pdf
ARV004.7	PROGETTO – sezioni 1-4-5	1:50	.pdf
ARV004.8	PROGETTO – sezioni 2-6-7	1:50	.pdf
ARV004.9	PROGETTO – sezioni 3-8 e prospetto D	1:50	.pdf
ARV004.10	PROGETTO – prospetti A-B-C	1:50	.pdf
ARV004.11	PROGETTO – piante pavimenti e controsoffitti	1:100	.pdf
ARV004.12	PROGETTO – planimetria tracciamento	1:100	.pdf
ARV004.13	PROGETTO - render e fotoinserimento	/	.pdf
	<b>DETTAGLI FINITURE INTERNE ED ESTERNE</b>		
ARV005.1	PROGETTO -sezioni di dettaglio 1	1:20	.pdf
ARV005.2	PROGETTO -sezioni di dettaglio 2	1:20	.pdf
ARV005.3	PROGETTO-sezioni di dettaglio 3	1:20	.pdf
ARV005.4	PROGETTO -sezioni di dettaglio 4	1:20	.pdf
ARV005.6	PROGETTO - bagno disabili: pianta e sezione	1:20	.pdf
ARV005.7	PROGETTO- bagno tipo aula: pianta e sezione	1:20	.pdf
	<b>ABACHI</b>		
ARV006.1	PROGETTO - Abaco murature e solette	/	.pdf
ARV006.2	PROGETTO - Abaco serramenti esterni	/	.pdf
ARV006.3	PROGETTO - Abaco serramenti interni	/	.pdf

	<b>ELABORATI GRAFICI GENERALI (STRUTTURALI)</b>		
SV001.7	Note generali	/	.pdf

SV001.8	Pianta dei carichi	1:200	.pdf
	<b>STATO DI PROGETTO</b>		
SV001.9	Pianta delle fondazioni	1:50	.pdf
SV001.10	Speculare solaio piano primo	1:50	.pdf
SV001.11	Speculare Solaio di copertura	1:50	.pdf
SV001.12	Sezioni di progetto	1:50	.pdf
	<b>DETTAGLI</b>		
SV001.13	Dettagli connessioni pannelli travi e pilastri	1:10	.pdf
SV001.14	Dettagli connessioni pannelli e cementi armati	1:10	.pdf
SV001.15	Pianta connessioni pannelli piano terra	1:100	.pdf
SV001.16	Fondazione cabina elettrica	1:25/1:20	.pdf
SV001.17	Fondazione armature	1:100/1:10	.pdf
SV001.18	Rampa e muro in c.a._Sviluppo longitudinale	1:50	.pdf
SV001.19	Rampa e muro in c.a._Carpenteria_Pianta e sezioni	1:50	.pdf
SV001.20	Rampa e muro in c.a._Armature_Sezioni di Dettaglio	1:50/10	.pdf
SV001.21	Berlinese_Piante e sezioni di dettaglio	varie	.pdf
SV001.22	Rinforzo muro esistente	varie	.pdf

	<b>ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI</b>		
<b>IMV01</b>	Trattamento acqua e idrico sanitario - Schema funzionale	f.s.	.pdf
<b>IMV02</b>	Schema funzionale dispositivi e tubazioni impianto di climatizzazione	f.s.	.pdf
<b>IMV03</b>	Schema altimetrico impianto smaltimento acque bianche	f.s.	.pdf
<b>IMV04</b>	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Terra	1:50	.pdf
<b>IMV05</b>	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Copertura	1:50	.pdf
<b>IMV06</b>	Layout Impianto di aerulico - Piano Terra	1:50	.pdf
<b>IMV07</b>	Layout Impianto idrico sanitario - Piano Terra	1:50	.pdf
<b>IMV08</b>	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Terra	1:50	.pdf

<b>IMV09</b>	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Copertura	1:50	.pdf
<b>IMV010</b>	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Terra	1:50	.pdf
<b>IMV011</b>	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Copertura	1:50	.pdf
<b>IMV012</b>	Layout Impianto idrico antincendio - Piano Terra	1:50	.pdf
<b>IMV013</b>	Generazione batterie di post - Schema funzionale	f.s.	.pdf

	<b>ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI E PREVENZIONE INCENDI</b>		
<b>IEV01</b>	Impianto elettrico - Schema a blocchi distribuzione principale	f.s.	.pdf
<b>IEV02</b>	Impianti speciali e di sicurezza - Rele dati - Domotica - Schema a blocchi	f.s.	.pdf
<b>IEV03</b>	Quadri Elettrici Schemi funzionali e particolari costruttivi	f.s.	.pdf
<b>IEV04</b>	Impianto di illuminazione - normale e di sicurezza	1:50	.pdf
<b>IEV05</b>	Distribuzione principale-sistemazione prese e utenze FM - impianti speciali	1:50	.pdf
<b>IEV06</b>	Impianto fotovoltaico sistemazione e schema funzionale - particolari costruttivi	1:50	.pdf
<b>IEV07</b>	Aree esterne - illuminazione e cavidotti di distribuzione	1:100	.pdf
<b>IEV08</b>	Impianto elettrico – cavidotti cabina MT/BT	1:100	.pdf
<b>VV001.2</b>	Pianta piano terra e copertura	1:200	.pdf
<b>VV001.3</b>	Sezioni	1:100	.pdf

-L'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva al netto del ribasso del 14,87% ammonta a complessivi € 2.491.985,01 di cui € 59.488,87 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, importo maggiorato complessivamente di netti € € **433.488,40** per lavori e € **12.755,01** per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, rispetto all'importo della variante di cui alla DGC 350 del 07/12/2023 ed al contratto n REP. 7919 Racc. 2023

- maggiorazione che rientra nella soglia del 50% del valore del contratto iniziale stipulato in data 06/09/2023 prevista al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 350 del 07/12/2023 con la quale si è approvato il nuovo quadro economico dei “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 per una maggior spesa complessiva di € **130.000**.

**VALUTATO** che l'impresa “Edilservizi s.r.l.” si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto n. 7919/2023 Rep., del 06/09/2023, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Concordamento Nuovi Prezzi Unitari elencati nell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

**RITENUTO** di:

- Approvare la perizia di variante e suppletiva n° 1 e il nuovo cronoprogramma di spesa, relativi agli interventi di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006”, come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016) contestualmente all’approvazione del nuovo quadro economico dell’opera.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l’istruttoria del presente provvedimento è l’Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;

**DATO ATTO CHE**, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** di affidare l’incarico di redazione perizia di variante all’Associazione professionale EDB Associati composta da Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona, con sede in Via Anelli 4 a Milano, CF e P.I. 11755830962, per un importo di € 39.537,41 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 50.165,06, ritenuto congruo dal servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione impianti sportivi, alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec PG 73449 del 06/08/2024 e conservato agli atti;

**ACQUISITO** il CIG: B2BA453336

**DATO ATTO** che

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento in oggetto;
- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RICHIAMATA** la Legge 27/12/2019 n. 160;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE".

#### **VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa al "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006" composta dai seguenti elaborati predisposti dall'Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona di EDB Associati, pervenuti via pec PG 74073 il 07/08/2024 e PG 74168 del 08/08/2024 elencati in premessa e conservati agli atti;

2) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento in oggetto come segue:

ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - PREVISIONE PURA	54.212,26 €	714.924,16 €	1.250.000,00 €	61.692,48 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	37.577,49 €	- €

AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - PREVISIONE PURA	- €	7.392,59 €	- €	- €
AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	18.937,02 €	- €
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - PREVISIONE PURA	- €	452.968,92 €	- €	- €
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	327.031,08 €	- €
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - PREVISIONE PURA	- €	936,00 €	- €	- €
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023	- €	- €	129.064,00 €	- €
TOTALE	54.212,26 €	1.176.221,67 €	1.762.609,59 €	61.692,48 €

3) di approvare il seguente quadro economico di variante:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.363.165,45 €	2.432.496,14€	2.432.496,14€		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	59.488,87 €	59.488,87 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	2.409.899,31 €	2.491.985,01€	2.491.985,01€		
IVA 10%	240.989,93 €	249.198,50 €	249.198,50 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>2.650.889,24€</b>	<b>2.741.183,51€</b>	<b>2.741.183,51€</b>	<b>0,00€</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	18.185,05 €	18.185,05 €			
di cui					
Verifica preventiva dell'int. archeologico			2.440,00 €		2022 2440/ 2
Studio Idraulico			4.440,80 €		2022 2440/ 3
Bollettino ASL			352,00 €		2023/491-1
Modifica allaccio idrico Rivieracqua			1.277,00 €		

Incarico sospeso			2.989,00 €		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>18.185,05 €</b>	<b>18.185,05 €</b>	<b>11.498,80 €</b>	<b>6.686,25 €</b>	
Spese tecniche					
di cui:					
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	211.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	- €	2022/2440-1 2023/1215-1
Collaudi		36.962,96 €	36.962,96 €		2023/2416 2023/2417
INCARICO INDAGINI GEOFISICHE		936,00 €	936,00 €		
<b>INCARICO PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>50.165,06 €</b>	<b>50.165,06</b>		
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>211.765,59 €</b>	<b>249.829,61 €</b>	<b>249.829,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>PUBBLICITA'</b>	<b>4.677,73 €</b>	<b>4.677,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.677,73 €</b>	
INCENTIVI TECNICI 1,6%	38.558,39 €	38.558,39 €		38.558,39 €	
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – ann. 2023 – 43%			16.580,11 €		2023/1862
TOTALE INCENTIVI	38.558,39 €	38.558,39 €	16.580,11 €	21.978,28 €	
INCENTIVI TECNICI 2% - variante		1.641,71 €		1.641,71 €	
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>- €</b>	<b>40.200,10 €</b>	16.580,11 €	23.619,99 €	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>- €</b>	2023/1863
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>2.924.736,00€</b>	<b>3.054.736,00€</b>	<b>3.019.752,03€</b>	<b>34.983,97€</b>	

dando atto che, per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa al “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006”:

- l’importo **netto** ammonta ad € **2.491.985,01** a fronte di un importo di affidamento di € **2.058.496,61** che l’incremento di € **433.488,40** (di cui € 12.755,01 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA al 10%, per un totale di € **476.837,24**;
- prevede quantità superiori di lavori e oneri per la sicurezza rispetto a quelli previsti a contratto e con l’aggiudicazione DD 2397 del 30/05/2023;
- viene finanziata alle voci “Totale generale lavori” all’interno del quadro economico dell’intervento di cui trattasi;

4) di affidare all’impresa “Edilservizi s.r.l., con sede in Via delle Industrie n.230, Albissola Marina (SV), alle condizioni indicate nell’atto di sottomissione i lavori di cui alla perizia di variante n. 1

relativa ai lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006” per l’importo complessivo di lavori, al netto del ribasso del 14,87% pari € **433.488,40** comprensivo di oneri della sicurezza, + IVA al 10%, per un totale di € **476.837,24** impegnando la spesa così come segue:

#### **Annualità 2024**

- per € 228.525,24 integrando l’impegno di spesa 2024/192 al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale incremento di pari importo dell’accertamento 2024/14 al capitolo 4200570
- per € 74.277,21 integrando l’impegno di spesa 2024/1201 dalla prenotazione di impegno 2024/1373 al capitolo 4200572 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO(CAP. ENTRATA 712778)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- per € 129.064,00 alla prenotazione di impegno 2024/1354 al capitolo 4200573 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;

#### **Annualità 2025**

- per € 44.970,79 al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale accertamento di pari importo al capitolo 4200570

5) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

6) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell’atto di sottomissione approvato al punto 4).

7) di affidare l’incarico all’Associazione professionale EDB Associati composta da Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona, con sede in Via Anelli 4 a Milano, CF e P.I. 11755830962, di redazione della perizia di variante, per un importo di di € 39.537,41 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 50.165,06 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti impegnando la spesa così come segue:

#### **Annualità 2024**

- per € 33.443,37 al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale accertamento di pari importo al capitolo 4200570

#### **Annualità 2025**

- per € 16.721,69 al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale accertamento di pari importo al capitolo 4200570



8) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;

9) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale approvato al punto 7).

10) di dare atto che gli affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i relativi codici **CIG**:

- **B2BA453336**: all'Associazione professionale EDB Associati composta da Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona
- **9800306C58**: EDILSERVIZI SRL

11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 09/08/2024



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 192/0		<b>Data:</b> 17/10/2022		<b>Importo:</b> 1.213.567,63	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - EDILSERVIZI SRL - RIF. ACC. 2024/14							
						<b>C.I.G.:</b> 9800306C58	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Beneficiario:</b> 0966696 - EDILSERVIZI SRL							
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>							
<b>Importo Variazione:</b> 228.525,24							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.482.647,95	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		1.784.486,61	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 192/0:</b>		1.213.567,63	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		2.998.054,24	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		13.484.593,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		1.287.577,49	
<b>Capitolo:</b> 4200570				<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO(CAP. ENTRATA 4200570)				<b>Impegno nr. 192/0:</b>		1.213.567,63	
				<b>Totale impegni:</b>		1.213.567,63	
				<b>Disponibilità residua:</b>		74.009,86	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2025 375/0	<i>Data:</i> 09/08/2024	<i>Importo:</i> 44.970,79
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - EDILSERVIZI SRL - RIF. ACC. 2025/41				
				<b>C.I.G.:</b>	9800306C58
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0966696 - EDILSERVIZI SRL				
Bilancio					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	2.584.430,62
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.380.018,27
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 375/0:</b>	44.970,79
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	1.424.989,06
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	1.159.441,56
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	61.692,48
<b>Capitolo:</b>	4200570			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO(CAP. ENTRATA 4200570)			<b>Impegno nr. 375/0:</b>	44.970,79
				<b>Totale impegni:</b>	44.970,79
				<b>Disponibilità residua:</b>	16.721,69
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 1373/0		<b>Data:</b> 05/03/2024		<b>Importo:</b> 34.983,97	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO - APPROVAZIONE Q.E. GENERALE - SOMME A DISPOSIZIONE							
<b>Finanziato con :</b> APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 34.983,97 € -							
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>							
<b>Importo Variazione:</b> -74.277,21 <b>Annotazioni:</b> Incrementato impegno: 2024-1201/0							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.482.647,95	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		7.916.007,53	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 1373/0:</b>		34.983,97	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		7.950.991,50	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		8.531.656,45	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		327.031,08	
<b>Capitolo:</b> 4200572				<b>Impegni gia' assunti:</b>		292.047,11	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO(CAP. ENTRATA 712778)				<b>Impegno nr. 1373/0:</b>		34.983,97	
				<b>Totale impegni:</b>		327.031,08	
				<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 1201/0		<b>Data:</b> 05/03/2024		<b>Importo:</b> 286.319,33	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - EDILSERVIZI SRL							
<b>Finanziato con :</b> APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 286.319,33 € -							
						<b>C.I.G.:</b> 9800306C58	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.482.647,95	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		6.651.517,56	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 1201/0:</b>		286.319,33	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		6.937.836,89	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		9.544.811,06	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		327.031,08	
<b>Capitolo:</b> 4200572				<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO(CAP. ENTRATA 712778)				<b>Impegno nr. 1201/0:</b>		286.319,33	
				<b>Totale impegni:</b>		286.319,33	
				<b>Disponibilità residua:</b>		40.711,75	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 1354/0		<b>Data:</b> 05/03/2024		<b>Importo:</b> 129.064,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - EDILSERVIZI SRL							
<b>Finanziato con :</b> APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 129.064,00 € -							
						<b>C.I.G.:</b> 9800306C58	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
<b>Beneficiario:</b> 0966696 - EDILSERVIZI SRL							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamento attuale:</b>		12.687.180,42	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		7.663.901,17	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 1354/0:</b>		129.064,00	
<b>TITOLO:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		7.792.965,17	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		4.894.215,25	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamento attuale:</b>		0,00	
<b>Capitolo:</b> 4200573				<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO				<b>Impegno nr. 1354/0:</b>		129.064,00	
				<b>Totale impegni:</b>		129.064,00	
				<b>Disponibilità residua:</b>		-129.064,00	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 2407/0		<b>Data:</b> 09/08/2024		<b>Importo:</b> 33.443,37	
<b>Oggetto:</b> PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - M4 C1 I1.1 - INCARICO PERIZIA DI VARIANTE COMPRESO D.L. - ASS.NE EDB ASSOCIATI - RIF. ACC. 2024/757							
						<b>C.I.G.:</b> B2BA453336	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.482.647,95	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.261.161,38	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 2407/0:</b>		33.443,37	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		8.294.604,75	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		8.188.043,20	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		1.287.577,49	
<b>Capitolo:</b> 4200570				<b>Impegni gia' assunti:</b>		1.254.134,12	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO(CAP. ENTRATA 4200570)				<b>Impegno nr. 2407/0:</b>		33.443,37	
				<b>Totale impegni:</b>		1.287.577,49	
				<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b>		<b>2025 376/0</b>		<b>Data:</b> 09/08/2024		<b>Importo:</b> 16.721,69	
<b>Oggetto:</b>		PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - M4 C1 I1.1 - INCARICO PERIZIA DI VARIANTE COMPRESO D.L. - ASS.NE EDB ASSOCIATI - RIF. ACC. 2025/42							
		<b>C.I.G.:</b> B2BA453336							
<b>SIOPE:</b>		2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						<b>C.U.P.:</b> G22C22000080006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>		2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
<b>Bilancio</b>									
<b>Anno:</b>		2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>		2.584.430,62			
<b>Missione:</b>		4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>		1.424.989,06			
<b>Programma:</b>		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 376/0:</b>		16.721,69			
<b>Titolo:</b>		2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>		1.441.710,75			
<b>Macroaggregato:</b>		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>		1.142.719,87			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>									
<b>Anno:</b>		2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>		61.692,48			
<b>Capitolo:</b>		4200570		<b>Impegni gia' assunti:</b>		44.970,79			
<b>Oggetto:</b>		PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO(CAP. ENTRATA 4200570)				<b>Impegno nr. 376/0:</b>		16.721,69	
						<b>Totale impegni:</b>		61.692,48	
						<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b>									
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà





# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 14		<b>Data:</b> 07/10/2022 <b>Importo:</b> 1.213.567,63	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570) - RIF IMP. 2024/192			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	38.081.519,69
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	1.715.921,13
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 14:</b>	1.213.567,63
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	2.929.488,76
		<b>Disponibilità residua:</b>	35.152.030,93
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.250.000,00
<b>Capitolo:</b>	4200570	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570)	<b>Accertamento nr. 14:</b>	1.213.567,63
		<b>Totale accertamenti:</b>	1.213.567,63
		<b>Disponibilità residua:</b>	36.432,37
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 41		<b>Data:</b> 09/08/2024 <b>Importo:</b> 44.970,79	
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570) - RIF IMP. 2025/375		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.375.007,94
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	1.008.019,88
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 41:</b>	44.970,79
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	1.052.990,67
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.322.017,27
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	61.692,48
<b>Capitolo:</b>	4200570	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570)	<b>Accertamento nr. 41:</b>	44.970,79
		<b>Totale accertamenti:</b>	44.970,79
		<b>Disponibilità residua:</b>	16.721,69
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 757		<b>Data:</b> 09/08/2024 <b>Importo:</b> 33.443,37	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570) - RIF. IMP 2024/2407			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	38.081.519,69
<b>Titolo:</b> 4 - Entrate in conto capitale		<b>Accert. già assunti:</b>	12.417.904,64
<b>Tipologia:</b> 200 - Contributi agli investimenti		<b>Accertamento nr. 757:</b>	33.443,37
<b>Categoria:</b> 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		<b>Totale accertamenti:</b>	12.451.348,01
		<b>Disponibilità residua:</b>	25.630.171,68
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.250.000,00
<b>Capitolo:</b> 4200570		<b>Accert. già assunti:</b>	1.216.556,63
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570)		<b>Accertamento nr. 757:</b>	33.443,37
		<b>Totale accertamenti:</b>	1.250.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3517 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 42		<b>Data:</b> 09/08/2024 <b>Importo:</b> 16.721,69	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570) - RIF. IMP 2024/376			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
<b>Anno:</b> 2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.375.007,94
<b>TITOLO:</b> 4 - Entrate in conto capitale		<b>Accert. già assunti:</b>	1.052.990,67
<b>Tipologia:</b> 200 - Contributi agli investimenti		<b>Accertamento nr. 42:</b>	16.721,69
<b>Categoria:</b> 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		<b>Totale accertamenti:</b>	1.069.712,36
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.305.295,58
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b> 2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>	61.692,48
<b>Capitolo:</b> 4200570		<b>Accert. già assunti:</b>	44.970,79
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570)		<b>Accertamento nr. 42:</b>	16.721,69
		<b>Totale accertamenti:</b>	61.692,48
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 09/08/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 09/08/2024