



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4517 DEL 08/10/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - CIG: 98348853D9

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/10/2025 al 23/10/2025.

DETERMINAZIONE N. 4517 DEL 08/10/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - CIG: 98348853D9

Proposta n. 5029



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G22C22000080006

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- In data 26/02/2022 il Comune di Sanremo ha presentato la candidatura all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
- A seguito della pubblicazione delle graduatorie, in data 19/10/2022 l'Amministrazione ha caricato sul portale dedicato l'Accordo di concessione di finanziamento firmato dal Sindaco Alberto Biancheri, che definisce la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto finanziato per il progetto “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006” per un importo di € 1.949.760,00.
- A seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - G22C22000080006 - ulteriori € 194.976,00 di finanziamento, per un totale di € 2.144.736,00.

- A causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con applicazione di avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento per € 780.000,00 per un totale di Quadro Economico di € 2.924.736,00.

RICHIAMATI:

- L'emendamento 42027 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: *“Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”*, i.e., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023, con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200025, dell'opera denominata *“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO – PNRR M4 C1 I1.1”*, il quale viene modificato da € 1.949.760,00 ad € **2.924.736,00**.

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 28/04/2023 esecutiva, sono stati approvati ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato, prevedendo la divisione in due Lotti, progetto verificato da Ing. Danilo Burastero in data e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 26/04/2023, documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 27/04/2023;

- La Determinazione Dirigenziale n. 2397 del 30/05/2023 esecutiva, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta: **Edilservizi s.r.l. con sede legale e amministrativa in Via delle Industrie n. 230 – Albissola Marina (SV) – Codice fiscale/P.IVA: 01803440997** per un importo di appalto pari a € **2.058.496,61** (duemilionicinquantottomila-quattrocentonovantasei/61) oltre IVA, di cui:

- € 2.011.762,75 (euro duemilioniundicimilasettecentosessantadue/75) al netto del ribasso offerto del 14,87% (quattordicivirgolaottantasettepercento) operato sull'importo a base di gara di € 2.363.165,45 (euro duemilioni trecentosessantatre milacentosessantacinque/45);
- € 46.733,86 (euro quarantaseimilasettecentotrentatre/86) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- La Determinazione Dirigenziale n.2518 del 07/06/2023 con cui sono stati regolarizzati gli impegni e approvato il quadro economico

CONSIDERATO che:

- In data 06/09/2023 è stato stipulato il contratto REP. 7919 Racc. 2023 in forma atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo, dott.ssa Monica Di Marco, ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. relativo ai DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 con l'impresa “Edilservizi s.r.l.”; per l'importo di Euro 2.058.496,61 , comprensivo di euro 46733,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10%, e così per complessivi Euro 2.264.346,27, Iva compresa, a seguito di procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 58 e 60 del già citato D.lgs 50/2016;

- Con Prot. n.87708 del 07.09.2023 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori appaltati

- In data 07/09/2023 con verbale di inizio lavori pervenuto con pec PG 88125 del 08/09/2023, sono iniziati i lavori in oggetto, con termine lavori previsto il 22/10/2024;

RICHIAMATE:

-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 07/12/2023 esecutiva, con la quale l'Amministrazione ha finanziato una maggiore spesa per l'intervento in oggetto di € 130.000,00 con Fondi derivanti da Avanzo Libero per finanziare i lavori supplementari che si sono resi necessari durante la realizzazione dell'appalto;

- Le Determinazioni Dirigenziali di approvazione nuovi prezzi n. 5057 del 14/11/2023, n. 1746 del 18/04/2024 e n. 2626 del 14/06/2024;

- La Determinazione Dirigenziale N3517 del 09/08/2024 in cui si approvava la perizia suppletiva di variante n.1 e il relativo quadro economico;

- La Determinazione Dirigenziale n.1486 del 02/04/2025 con la quale è stato approvato il nuovo cronoprogramma di spesa e rimodulato il quadro economico;

- La Determinazione Dirigenziale n 3986 del 05/09/2025 in cui si approvava la perizia di variante n.2 senza aumento contrattuale e il relativo quadro economico come segue:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.363.165,45 €	2.432.496,14 €	2.432.496,14 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGG A RIBASSO	46.733,86 €	59.488,87 €	59.488,87 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	2.409.899,31 €	2.491.985,01 €	2.491.985,01 €		
IVA 10%	240.989,93 €	249.198,50 €	249.198,50 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	2.650.889,24 €	2.741.183,51 €	2.741.183,51 €	- €	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	18.185,05 €	11.498,80 €			
di cui					
<i>Verifica preventiva dell'int. Archeol.</i>			2.440,00 €		2022 2440/ 2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>			4.440,80 €		2022 2440/ 3
<i>Bollettino ASL</i>			352,00 €		2023/491-1

Modifica allaccio idrico Rivieraacqua			1.277,00 €		
Incarico sospesit			2.989,00 €		
TOTALE IMPREVISTI	18.185,05 €	11.498,80 €	11.498,80 €	- €	
Spese tecniche di cui					
Progetto def., esecutivo, DL (oneri compresi)	211.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	- €	2022/2440-1 2023/1215-1
Collaudi		36.962,96 €	36.962,96 €		2024/1261 2024/1201
INCARICO INDAGINI GEOFISICHE		936,00 €	936,00 €		
INCARICO PERIZIA DI VARIANTE		50.165,06 €	50.165,06 €		
SUPPORTO AL RUP		6.686,25 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	211.765,59 €	256.515,86 €	249.829,61 €	6.686,25 €	
PUBBLICITA'	4.677,73 €	4.677,73 €	- €	4.677,73 €	
INCENTIVI TECNICI 1,6%	38.558,39 €	38.558,39 €		38.558,39 €	
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%			16.580,11 €		2023/1862
INCENTIVI TECNICI - variante		1.641,71 €		1.641,71 €	
TOTALE INCENTIVI	- €	40.200,10 €	16.580,11 €	23.619,99 €	
TASSA DI GARA	660,00 €	660,00 €	660,00 €	- €	2023/1863
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.924.736,00 €	3.054.736,00 €	3.019.752,03 €	34.983,97€	

- In data è stato stipulato il contratto REP 7967 del 11/12/2024 in forma atto pubblico amministrativo, relativo alla perizia di Variante n.1 dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 con l'impresa "Edilservizi s.r.l." per un importo di € 433.488,40 oltre IVA di Legge;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.207 del 03/10/2025 immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione ha finanziato una maggiore spesa per l'intervento in oggetto di € 180.000,00 con Fondi derivanti da Avanzo Libero per finanziare i lavori supplementari ai sensi della art 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 che si sono resi necessari durante la realizzazione dell'appalto, e con la quale si è approvato il seguente quadro economico:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	VARIANTE	VARIANTE 2	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.363.165,45 €	2.432.496,14 €	2.578.496,14 €	2.432.496,14 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGG A RIBASSO	46.733,86 €	59.488,87 €	59.488,87 €	59.488,87 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	2.409.899,31 €	2.491.985,01 €	2.637.985,01 €	2.491.985,01 €		
IVA 10%	240.989,93 €	249.198,50 €	263.798,50 €	249.198,50 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	2.650.889,24 €	2.741.183,51 €	2.901.783,51 €	2.741.183,51 €	160.600,00 €	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti arrotond. e	18.185,05 €	11.498,80 €				
di cui						
Verifica preventiva dell'interesse archeologico			2.440,00 €	2.440,00 €		2022 2440/2
Studio Idraulico Ing. Ravera			4.440,80 €	4.440,80 €		2022 2440/3
Bollettino ASL			352,00 €	352,00 €		2023/491-1
Modifica allaccio idrico Rivieracqua			1.277,00 €	1.277,00 €		
Incarico sosperit			2.989,00 €	2.989,00 €		
TOTALE IMPREVISTI	18.185,05 €	11.498,80 €	11.498,80 €	11.498,80 €	- €	
Spese tecniche						
di cui:						

Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	211.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	- €	2022/2440-1 2023/1215-1
Collaudi		36.962,96 €	36.962,96 €	36.962,96 €		2023/2416 2023/2417
Redazione Perizia di variante		50.165,06 €	50.165,06 €	50.165,06 €		
INCARICO INDAGINI GEOFISICHE		936,00 €	936,00 €	936,00 €		
Redazione Perizia di variante n.3		- €	16.480,00 €			
SUPPORTO AL RUP		6.686,25 €	6.686,25 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	211.765,59 €	256.515,86 €	272.995,86 €	249.829,61 €	23.166,25 €	
PUBBLICITA'	4.677,73 €	4.677,73 €	4.677,73 €	- €	4.677,73 €	
INCENTIVI TECNICI 1,6%	38.558,39 €	38.558,39 €	38.558,39 €		38.558,39 €	
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – ann. 2023 – 43%				16.580,11 €		2023/1862
TOTALE INCENTIVI	38.558,39 €	38.558,39 €	38.558,39 €	16.580,11 €	21.978,28 €	
INCENTIVI TECNICI 2% - variante		1.641,71 €	1.641,71 €		1.641,71 €	
INCENTIVI TECNICI 2% - variante 3			2.920,00 €		2.920,00 €	
TOTALE INCENTIVI	- €	40.200,10 €	43.120,10 €	16.580,11 €	26.539,99 €	
TASSA DI GARA	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	- €	2023/1863
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.924.736,00 €	3.054.736,00 €	3.234.736,00 €	3.019.752,03 €	214.983,97 €	

DATO ATTO che l'importo complessivo di € **3.234.736,00** è finanziato nel Bilancio di Previsione 2025/2027 così come segue:

- per € 2.118.606,39 al capitolo 4200570 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, con contestuale stanziamento in entrata di pari importo al capitolo 4200570;
- per € 26.329,61 al capitolo 4200571 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- per € 780.000,00 al capitolo 4200572 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - Q.TA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO(CAP. ENTRATA 712778)" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- per € 130.000,00 al capitolo 4200573 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202;
- Per l'importo in aumento del quadro economico € 180.000,00 mediante quota di fondi di avanzo libero di amministrazione, al capitolo 4200573 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;

CONSIDERATO che:

- Durante l'esecuzione del sopra citato appalto si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di completare l'opera tra cui anche il ridisegno degli spazi aperti, in continuo dialogo dialettico con il luogo, con l'intenzione di ampliare l'area verde e l'area giochi per i bambini con il mantenimento delle essenze esistenti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

RILEVATO che:

L'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva al netto del ribasso del 14,87 % ammonta a complessivi € 2.637.985,03 di cui € 59.488,87 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, importo maggiorato complessivamente di netti € € 146.000,00 per lavori e senza aumento di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% reperibili all'interno del quadro economico di progetto.

Il nuovo importo lavori (compresi oneri di sicurezza) supera di € 579.488,42 l'importo del contratto originario (pari a 2.058.496,61 € contratto Rep 7919/2023) e quindi rientra all'interno del 50% dell'opera (ex comma 7 art 106 del D.LGS. 50/2016).

DATO ATTO che:

- Tali interventi si configurano come variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, e sono finalizzati al miglioramento dell'opera anche in previsione del suo uso e manutenzione futuro;

L'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con D.G.C. n.207 del 03/10/2025 con cui veniva approvata la maggior spesa per l'appalto in oggetto;

- Per effetto dei lavori di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in giorni 621 (seicentventuno) dalla Perizia Suppletiva di Variante n.1, e già prorogato di 111 (centoundici) giorni naturali e consecutivi, prorogato di ulteriori 29 (ventinove) con la PERIZIA DI VARIANTE N.02 (termine di fine lavori entro l'8 ottobre 2025) viene ulteriormente di 144 (centoquarantaquattro) giorni con termine di fine lavori 01/03/2026.

- Rimangono inalterati i principi del DNSH;

ATTESO che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante suppletiva n.3 con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

VISTO

Il progetto di perizia suppletiva di variante n.3 predisposto dagli Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona dell'Associazione professionale EDB Associati, pervenuto via pec PG 91400 il 06/10/2025 verificati dal RUP, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti, e qui sotto elencati:

- Elenco elaborati progettuali
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro di raffronto
- Relazione di perizia
- Atto di sottomissione
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.06
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.05
- Analisi prezzi
- ELABORATI ARCHITETTONICI
- Confronto - planimetria generale dell'area perizia suppletiva di variante n.01 approvata con determina dirigenziale n.3517 del 09/08/2025 e nuovo progetto di variante
- Progetto – planimetria sistemazioni esterne
- Progetto – piante pavimenti e controsoffitti
- ELABORATI STRUTTURALI
- Rinforzo per aperture su pareti in legno
- Fondazione recinzione – carpenteria e armatura
- ELABORATI IMPIANTI MECCANICI
- Layout Impianto idrico sanitario - Piano Terra
- Layout Impianto idrico sanitario - Piano Coperture
- ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI
- Relazione di calcolo
- Distribuzione principale-sistemazione prese e utenze FM - impianti speciali
- Impianto fotovoltaico sistemazione e schema funzionale - particolari costruttivi
- Aree esterne - illuminazione e cavidotti di distribuzione

VALUTATO che l'impresa "Edilservizi s.r.l." si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula dei contratti di appalto n.

7919/2023 Rep., del 06/09/2023 e REP 7967 del 11/12/2024, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Concordamento Nuovi Prezzi Unitari elencati nell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

RITENUTO di:

- Approvare la perizia suppletiva di variante n° 3 relativa agli interventi di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006", come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016) contestualmente all'approvazione del quadro economico dell'opera.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Fabbricati e Manutenzione Impianti, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;

DATO ATTO CHE, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di affidare l'incarico di redazione perizia di variante all'Associazione professionale EDB Associati composta da Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona, con sede in Via Anelli 4 a Milano, CF e P.I. 11755830962, per un importo di € 12.988,65 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 16.480,00 ritenuto congruo dal servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti, alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec e conservato agli atti;

DATO ATTO che

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'acquisizione del CIG avverrà direttamente dalla PAD nell'ambito della gestione del ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.**63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **78** del 15.04.2025, esecutiva, ad oggetto: “INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **86** del 24.04.2025, esecutiva, ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **16** del 29.04.2025, esecutiva, ad oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.**118** del 21.05.2025, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **35** del 30.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGLI INVESTIMENTI DI AVANZO VINCOLATO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **160** del 6.08.2025, esecutiva, ad oggetto: "PIAO 2025 2027 MODIFICA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;

VISTI:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva di variante n.3 relativa al “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006” composta dagli elaborati predisposti da dall’Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona di EDB Associati, documenti pervenuti via pec PG 91400 il 06/10/2025 elencati in premessa e conservati agli atti;
- 2) di approvare il “Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 5” e il “Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 6” allegati alla perizia, con i quali sono stati definiti i nuovi prezzi soggetti allo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara,
- 3) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa dell’intervento in oggetto come segue:

ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - PREVISIONE PURA	54.212,26 €	638.067,52 €	1.245.283,40 €	61.692,48 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200570 - QUOTA RIACCERTAMENTO	- €	76.856,64 €	9.394,38 €	32.899,71 €
AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - PREVISIONE PURA	- €	7.392,59 €	- €	
AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - CAP 4200571 - QUOTA RIACCERTAMENTO	- €	- €		18.937,02 €
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - PREVISIONE PURA	- €	452.968,92 €	- €	- €
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI - CAP 4200572 - QUOTA RIACCERTAMENTO	- €	- €	2.487,01 €	324.544,07 €
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - PREVISIONE PURA	- €	936,00 €	- €	180.000,00 €
AVANZO LIBERO - CAP 4200573 - QUOTA RIACCERTAMENTO	- €	- €	129.064,00 €	- €
TOTALE	54.212,26 €	1.176.221,67 €	1.386.228,79 €	618.073,28 €

- 4) di approvare il seguente quadro economico di variante n.3:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	VARIANTE 1 e 2	VARIANTE 3	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
------	------------------	----------------	------------	----------	-----------	------

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.363.165,45 €	2.432.496,14 €	2.578.496,14 €	2.578.496,14 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	59.488,87 €	59.488,87 €	59.488,87 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	2.409.899,31 €	2.491.985,01 €	2.637.985,01 €	2.637.985,01 €		
IVA 10%	240.989,93 €	249.198,50 €	263.798,50 €	263.798,50 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	2.650.889,24 €	2.741.183,51 €	2.901.783,51 €	2.901.783,51 €	- €	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondame nti	18.185,05 €	11.498,80 €				
di cui						
Verifica preventiva dell'interesse archeologico			2.440,00 €	2.440,00 €		2022 2440/ 2
Studio Idraulico Ing. Ravera			4.440,80 €	4.440,80 €		2022 2440/ 3
Bollettino ASL			352,00 €	352,00 €		2023/491-1
Modifica allaccio idrico Rivieracqua			1.277,00 €	1.277,00 €		
Incarico sosperit			2.989,00 €	2.989,00 €		
TOTALE IMPREVISTI	18.185,05 €	11.498,80 €	11.498,80 €	11.498,80 €	- €	
Spese tecniche						
di cui:						
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	211.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	161.765,59 €	- €	2022/2440- 1 2023/1215- 1

Collaudi		36.962,96 €	36.962,96 €	36.962,96 €		2023/2416 2023/2417
Redazione Perizia di variante		50.165,06 €	50.165,06 €	50.165,06 €		
INCARICO INDAGINI GEOFISICHE		936,00 €	936,00 €	936,00 €		
Redazione Perizia di variante n.3		- €	16.480,00 €	16.480,00 €		
SUPPORTO AL RUP		6.686,25 €	6.686,25 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	211.765,59 €	256.515,86 €	272.995,86 €	266.309,61 €	6.686,25 €	
PUBBLICITA'	4.677,73 €	4.677,73 €	4.677,73 €	- €	4.677,73 €	
INCENTIVI TECNICI 1,6%	38.558,39 €	38.558,39 €	38.558,39 €		38.558,39 €	
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. - annualità 2023 - 43%				16.580,11 €		2023/1862
TOTALE INCENTIVI	38.558,39 €	38.558,39 €	38.558,39 €	16.580,11 €	21.978,28 €	
INCENTIVI TECNICI 2% - variante		1.641,71 €	1.641,71 €		1.641,71 €	
INCENTIVI TECNICI 2% - variante 3			2.920,00 €	2.920,00 €	- €	
TOTALE INCENTIVI	- €	40.200,10 €	43.120,10 €	19.500,11 €	23.619,99 €	
TASSA DI GARA	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	- €	2023/1863

TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.924.736,00 €	3.054.736,00 €	3.234.736,00 €	3.199.752,03 €	34.983,97 €	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--

Dando atto che l'importo totale della perizia suppletiva di variante n.3 relativa a "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006" ammonta a € 2.637.985,03 di cui € 59.488,87 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, importo maggiorato complessivamente di netti € 146.000,00 per lavori e senza aumento di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e viene finanziata all'interno del quadro economico alla voce "Totale generale lavori".

- 5) Di affidare all'impresa "Edilservizi s.r.l., con sede in Via delle Industrie n.230, Albissola Marina (SV), alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione i lavori di cui alla perizia di variante n. 3 relativa ai lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006" per l'importo complessivo di lavori, al netto del ribasso del 14,87% pari € **146.000,00** comprensivo di oneri della sicurezza, + IVA al 10%, per un totale di € **160.600,00** impegnando la spesa al Capitolo 4200573 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202, del bilancio di previsione 2025/2027, Annualità 2025, come da attestazione di copertura finanziaria allegata
- 6) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
- 7) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell'atto di sottomissione approvato al punto 1).
- 8) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice **CIG: 9800306C58**
- 9) di affidare l'incarico all'Associazione professionale EDB Associati composta da Arch. Giuseppe Piovaccari e Arch. Enrico Bona, con sede in Via Anelli 4 a Milano, CF e P.I. 11755830962, di redazione della perizia di variante, per un importo di € 12.988,65 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 16.480,00 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti, impegnando la spesa al Capitolo 4200573 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202, del bilancio di previsione 2025/2027, Annualità 2025, come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
- 10) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;
- 11) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale approvato al punto 8).
- 12) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Fabbricati e Manutenzione Impianti, Settore lavori Pubblici e Manutenzioni la quale ha

curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;

13) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 08/10/2025



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4517 del 08/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 2886/0	Data: 08/10/2025	Importo: 160.600,00
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - CIG: 98348853D9					
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 282.780,01 € -					
					C.I.G.: 9800306C58
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico					C.U.P.: G22C22000080006
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Beneficiario: 0966696 - EDILSERVIZI SRL					
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.932.069,65		
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	7.892.363,93		
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 2886/0:	160.600,00		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	8.052.963,93		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.879.105,72		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	180.000,00		
Capitolo:	4200573	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO	Impegno nr. 2886/0:	160.600,00		
		Totale impegni:	160.600,00		
		Disponibilità residua:	19.400,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 08/10/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4517 del 08/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2887/0		Data: 08/10/2025		Importo: 16.480,00	
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - incarico perizia EDB ASSOCIATI							
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 16.480,00 € -							
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G22C22000080006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Bilancio							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		10.932.069,65	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		8.052.963,93	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 2887/0:		16.480,00	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		8.069.443,93	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		2.862.625,72	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		180.000,00	
Capitolo: 4200573				Impegni gia' assunti:		160.600,00	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO				Impegno nr. 2887/0:		16.480,00	
				Totale impegni:		177.080,00	
				Disponibilità residua:		2.920,00	
Progetto:							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 08/10/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4517 del 08/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 2888/0	Data: 08/10/2025	Importo: 2.336,00
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - INC. 2% QUOTA PERSONALE					
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 2.336,00 € -					
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				C.U.P.: G22C22000080006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO					

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.932.069,65
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	8.069.443,93
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 2888/0:	2.336,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	8.071.779,93
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.860.289,72

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	180.000,00
Capitolo:	4200573	Impegni gia' assunti:	177.080,00
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO	Impegno nr. 2888/0:	2.336,00
		Totale impegni:	179.416,00
		Disponibilità residua:	584,00
Progetto:			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 08/10/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4517 del 08/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2889/0		Data: 08/10/2025		Importo: 584,00	
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 3 - INCENTIVI 2% QUOTA INNOVAZIONE							
Finanziato con : APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DISPONIBILE 584,00 € -							
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G22C22000080006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamento attuale:	10.932.069,65
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni già assunti:	8.071.779,93
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 2889/0:	584,00
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	8.072.363,93
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.859.705,72

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamento attuale:	180.000,00
Capitolo:	4200573	Impegni già assunti:	179.416,00
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO LIBERO	Impegno nr. 2889/0:	584,00
		Totale impegni:	180.000,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 08/10/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 08/10/2025