



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1102 DEL 10/03/2025**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI - PROGETTAZIONE

**OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 E INCARICO PROFESSIONALE ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 10/03/2025 al 25/03/2025.



**Servizio Manutenzione Immobili e Impianti Sportivi - Progettazione**

**OGGETTO:** NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 E INCARICO PROFESSIONALE ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI

Proposta n. 1253



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

**CUP: G25E22000030006**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell'Avviso riguardava la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- il Comune di Sanremo ha presentato la candidatura al suddetto Avviso Pubblico in data 26/02/2022 con il seguente intervento: “Nuova Costruzione di edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell'infanzia” CUP: G25E22000030006;
- a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziati, il progetto presentato dal Comune di Sanremo di cui al punto precedente è stato ammesso a

- finanziamento;
- il Comune di Sanremo intende realizzare un nuovo Polo dell'Infanzia composto da asilo nido e scuola materna, ripristinando e valorizzando parte di una zona in centro città, attualmente adibita a vivaio Comunale;
  - la finalità è quella di implementare sistemi di opportunità di crescita per l'infanzia e per le famiglie, promuovendo un'offerta educativa "diffusa" e partecipata in una comunità vicina ai bambini;
  - a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G25E22000030006 - ulteriori € 175.200,00 di finanziamento, per un totale di € **1.927.200,00**;
  - a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI annualità 2025-2026 di € 688.117,80 per un totale di Quadro Economico di € 2.615.317,80.
  - per le motivazioni di cui sopra, l'importo totale del finanziamento risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere previste dal progetto presentato al Bando, pertanto queste ultime sono state suddivise, come comunicato al Ministero Dell'Istruzione e del Merito con pec P.G. 32407 del 27/03/2023 e ai progettisti con PG 34604 del 31/03/2023, in due lotti così suddivisi:
    - **LOTTO 1 funzionale:** realizzazione edificio scolastico, importo totale € **1.927.200,00**;
    - **LOTTO opzionale/lavori complementari Art. 106 Comma 1 lettera a):** lotto di completamento delle opere accessorie finanziato con fondi IMU TASI annualità 2025 e 2026, importo totale **688.117,80 €**;
    - **LOTTO 2:** completamento del polo dell'infanzia vivaio comunale con blocco servizi, sistemazioni esterne e accessibilità; approvato in linea tecnica in quanto al momento non finanziato;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, del 20/04/2022, con la quale l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3758 del 07/10/2022, avente ad oggetto *“NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006. ACCERTAMENTO ENTRATA 1.752.000,00.”*, con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l'entrata al capitolo n. 4200580;
- l'emendamento P.G. 42048 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: *“Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”*, i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200026 dell'opera denominata *“PNRR\_NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO*

- POLO DELL'INFANZIA*", con l'importo totale di € **2.615.317,80**;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. gli elaborati del progetto esecutivo, prevedendo la divisione in Lotti come sopra specificato, progetto verificato dall'Arch. Anna Ricci in data 26/04/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 26/04/2023, avente un valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'affidamento delle opere opzionali, che ammonta a € 2.069.998,10 € oltre IVA, per l'affidamento dei lavori suddiviso come segue:
    - a) importo dell'appalto principale: € 1.469.999,97 €, oltre IVA, di cui € 28.231,59 € quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
    - b) valore dell'affidamento delle opere opzionali: € 599.998,13 €, oltre IVA, di cui € 8.322,78 € quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 2524 del 07/06/2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:
    - **di approvare, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:**  
 "MB Geoteams s.r.l." con sede legale e amministrativa in Via Paleocapa n. 1/5 – 19100 - Savona – Codice fiscale/P.IVA: 01780350094  
**per un importo complessivo dell'appalto principale pari a € 1.233.694,13, oltre IVA, così distinto:**
      - a) € 1.205.462,54 al netto del ribasso offerto del 16,39% operato sull'importo a base di gara di € 1.441.768,38;
      - b) € 28.231,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 2598 del 13/06/2023 con la quale venivano regolarizzati gli impegni contabili e approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione;
  - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 22/10/2024 con la quale l'amministrazione ha stanziato ulteriori € **480.000,00**, maggiore spesa destinata alla redazione di una perizia di variante per ulteriori lavori supplementari, quali la realizzazione della struttura del blocco cucina, ritenuti necessari e non inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b);
  - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 01/12/2023, eseguibile, con la quale sono stati approvati gli Allegati degli interventi del piano di sicurezza, in cui per le annualità 2025 e 2026 sono stati destinati **688.117,80 €** al "Co-finanziamento scuole PNRR";

**CONSIDERATO** che:

- in data 15/09/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 7920 racc. 2023 con l'Impresa "**MB GEOTEAMS S.r.l. Unipersonale**", sotto forma di atto pubblico amministrativo, per un importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 1.205.462,54, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 28.231,59 e oltre IVA;
- il contratto stipulato, di cui al punto precedente, prevedeva già un aumento di € 688.117,80 mediante finanziamento IMU TASI, annualità 2025 e 2026, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2023;
- in data 04/10/2023 con pec. P.G. 98435 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori redigendo un apposito verbale in duplice copia e in data 05/10/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori con termine di ultimazione lavori entro 700 giorni naturali e consecutivi;
- il Progetto in Appalto, oltre a comprendere tutti i contenuti necessari per i lavori finanziati, descriveva anche lavori opzionali aggiuntivi ai sensi dell'Art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs.

50/2016, quali opere inerenti i pannelli fotovoltaici, le vasche di laminazione, la finitura della terrazza, il sistema aeraulico per i ricambi d'aria e la centrale termica, descritti e rappresentati nel progetto Esecutivo negli elaborati grafici e nel fascicolo Lavori; tale modifica prevista nei documenti di gara e con clausole chiare non altera la natura del contratto pertanto l'aumento di importo della presente perizia n. 1 non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7 del Dlgs 50/2016;

- tali lavorazioni sono opere opzionali, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di Appalto, *“non rientranti nell'appalto principale, che dovranno essere eseguite dall'Appaltatore nel caso in cui ne venga ordinata l'esecuzione dalla Stazione Appaltante. Trattasi di lavorazioni da contabilizzare a corpo secondo quanto descritto nella Relazione e negli Elaborati grafici del Progetto Esecutivo ai sensi dell'Art. 106 c. 1 a) D.Lgs. 50/2016. Tali lavori potranno essere ordinati all'Impresa aggiudicataria dell'Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 a) D. LGS. 50/2016 ma l'Amministrazione non è obbligata a farli eseguire e l'Impresa non confida legittimamente nella loro certa esecuzione: l'Amministrazione le ordinerà all'Impresa solo se saranno disponibili tali risorse finanziarie. Nel caso in cui vengano ordinate, l'Impresa le dovrà eseguire alle medesime condizioni contrattuali. I termini di esecuzione sono indicati nel relativo Cronoprogramma. Anche per l'esecuzione di tali lavori sarà applicato al relativo corrispettivo il medesimo ribasso offerto in gara dall'Impresa ed applicato in generale all'Appalto. La formulazione dell'offerta in Gara obbliga l'Impresa all'esecuzione di dette opere in conformità alle previsioni progettuali, con le modalità sopra descritte, mentre resta salva per la Stazione appaltante di non realizzare le opere o affidarle con separata procedura ad altra impresa, nel caso in cui non sopravvengano i presupposti sopra indicati. Per la descrizione dettagliata di tali lavorazioni si fa riferimento alla relazione e agli elaborati progettuali del progetto Esecutivo ai sensi dell'Art. 106 c.1 a) D. LGS. 50/2016.”;*
- la presente Perizia suppletiva ricomprende le opere opzionali previste e descritte in Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 meglio illustrate nella relazione tecnica di variante suppletiva n. 1 riguardano:
  - Pavimentazioni esterne e verde pensile terrazza
  - Pavimentazioni interne Scuola d'Infanzia e Nido
  - Pareti e contropareti in cartongesso e antincendio
  - Facciata continua
  - Controsoffitti fonoassorbenti
  - Parapetti terrazza e copertura con sistema linea vita
  - Tinteggiature pareti esterne e interne
  - Scala interna
  - Corpi illuminanti e Pannelli Fotovoltaici
  - Pompa di calore, recuperatore impianto aeraulico e vasca ad uso irriguo;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta n. 203 del 22/10/2024 con la quale si approvava il seguente quadro economico:

VOCE	QUADRO ECONOMICO APPALTO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	QUADRO ECONOMICO OPZIONALE	AFFIDAM.	DISPONIB.	TOTALE QUADRO	IMP.
LAVORI									
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	1.441.768,38	1.730.205,84	<b>1.205.462,54</b>		591.675,35				
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	28.231,59	43.231,59	28.231,59		8.322,78				

<b>TOTALE LAVORI +</b>									
<b>SICUREZZA</b>	1.469.999,97	1.773.437,43	1.233.694,13		<b>599.998,13</b>				
IVA 10%	147.000,00	177.343,74	123.369,41		59.999,81				
<b>TOTALE GENERALE</b>									
<b>LAVORI</b>	1.616.999,97	1.950.781,17	1.357.063,54	593.717,63	<b>659.997,94</b>	0,00	659.997,94	<b>2.610.779,12</b>	2023/1881 2024/303
<b>SPESE TECNICHE</b>									
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	168.067,25	168.067,25	168.067,25						2022/2438-1 2023/1213-1
Collaudo Tecnico Amministrativo	16.436,44	16.436,44	16.436,44						2023/2551
Collaudo statico	17.291,17	17.291,17	17.291,17						
Altre spese tecniche	1.095,40	1.095,40			17.559,89				
INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		51.056,22							
<b>TOTALE SPESE</b>									
<b>TECNICHE</b>	202.890,26	253.946,48	201.794,86	52.151,62	17.559,89	0,00	17.559,89	271.506,37	
IMPREVISTI E PUBBLICITÀ									
Imprevisti di cui:	79.895,77	79.895,77							
Verifica preventiva dell'interesse archeologico			2.440,00						2022/2348-2
Pagamento diritti segreteria parere ASL			352,00						2023/489
Pubblicità	3.234,00	3.234,00							
<b>TOTALE IMPREVISTI E PUBBLICITÀ</b>	83.129,77	83.129,77	2.792,00	80.337,77		0,00	0,00	83.129,77	
<b>IMPREVISTI QUOTA COMUNE</b>		89.073,91							
<b>TOTALE IMPREVISTI QUOTA COMUNE</b>		89.073,91	0,00	89.073,91		0,00	0,00	89.073,91	
INCENTIVI									
Incentivi 1,6%	23.520,00	29.608,66			10.559,97				
FASI A-B-C-D-			10.113,60						2023/1884
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	23.520,00	29.608,66	10.113,60	19.495,06	10.559,97	0,00	10.559,97	40.168,63	
<b>TASSA DI GARA</b>	660,00	660,00	660,00	0,00			0,00	660,00	2023/1885
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	1.927.200,00	2.407.199,99	1.572.424,00	834.775,99	688.117,80	0,00	688.117,80	3.095.317,80	

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € **3.095.317,80** è finanziata così come segue:

- per € **1.927.200,00** con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. **4200580** “*PNRR - M4 CI II.1 – CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)*”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2022-2025;
- per € **480.000,00** al capitolo di spesa n. **4200583** “*PNRR - M4 CI II.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE*” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2024;

- per € **688.117,80** al capitolo di spesa n. **4200582** “*PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058.90*” del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 e 2026, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 01/12/2023;

e che l'importo in aumento della suddetta variante trova copertura nei piani di sicurezza approvati con D.G.C. n. 342 del 01/12/2023, annualità 2025 e 2026;

**CONSIDERATO** che la presente Perizia di variante suppletiva n. 1 ricomprende le opere già previste e descritte in Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, aumento che non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7, opere descritte e riportate negli elaborati grafici ed economici allegati e di Appalto;

**ATTESO** che si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n. 1 con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il progetto di perizia di variante predisposto dallo studio MTA associati quale Direttore dei Lavori, pervenuto con pec PG 20543 del 03/03/2025 ed allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrale e sostanziale:

- 055E EEPV. Elenco elaborati progettuali
- 055E AV1.03 Pianta piano terra – Scuola dell'Infanzia
- 055E AV1.04 Pianta piano primo – Asilo Nido
- 055E AV1.05 Pianta piano copertura
- 055E AV1.06 Sezioni 1 – 2
- 055E AV1.07 Sezioni 4 – 5 - 6
- 055E AV1.08 Sezione 8
- 055E AV1.09 Prospetti Nord – Sud – Ovest
- 055E AV.RE Relazione Generale
- 055E AV.CME Computo Metrico Estimativo – Opere Edili e Strutture
- 055E/IEV.CME Allegato A1 - Computo metrico estimativo – Impianti Elettrici
- 055E/IMV.CME Allegato B1 - Computo metrico estimativo – Impianti Meccanici
- Atto di sottomissione

**VALUTATO** che l'impresa individuale “MB Geoteams s.r.l.” si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto del 15/09/2023 Rep. 7920, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento “*NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 – CUP: G25E22000030006*” come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone, che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera;

**DATO ATTO** che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in

fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RITENUTO** di affidare l'incarico di “**ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI - OPERE LOTTO 1 OPZIONALE**” allo **Studio professionale MTA Associati**, con sede in via Benedetto Marcello 10, 20124 Milano, P.I. 05106340960, per un importo di 20.887,89 €, oltre oneri al 4% pari ad € 835,52 ed IVA al 22% pari ad € 4.779,15, per un totale complessivo di € **26.502,56**, alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec P.G. 20643 del 03/03/2025 che si allega al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il codice **CIG** del suddetto **incarico professionale: B5DBF59507**;

**DATO ATTO** che:

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RICHIAMATA** la Legge 27/12/2019 n. 160;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **224** del 13.11.2024, esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 –



SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. **260** del 18.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024 2026 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”;

**VISTI:**

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per le ragioni indicate nelle premesse, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'intervento “*NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 II.1 – CUP: G25E22000030006*”, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2026, predisposta dallo studio MTA associati quale Direttore dei Lavori, composta dagli elaborati elencati nelle premesse, pervenuti con pec PG 20543 del 03/03/2025, allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2) che tale perizia di variante suppletiva n. 1 ricomprende opere già previste e descritte in Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non altera la natura del contratto e tale aumento non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.lgs. 50/2026;
- 3) di approvare il seguente quadro economico di variante:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISP.	QUADRO ECONOMICO OPZIONALE	AFFIDAM.	DISP.	TOTALE AFFIDAM.	TOTALE DISP.	IMP.
<b>LAVORI</b>									
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	1 730 205,84 €	1 205 462,54 €		591 675,35 €	494 699,76 €		1 700 162,30		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	43 231,59 €	28 231,59 €		8 322,78 €	8 322,78 €		36 554,37		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	1 773 437,43 €	1 233 694,13 €	539 743,30 €	599 998,13 €	503 022,54 €	96 975,59	1 736 716,67	636 718,89	
IVA 10%	177 343,74	123 369,41 €		59 999,81	50 302,25		173 671,67		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>1 950 781,17</b>	<b>1 357 063,54</b>	<b>593 717,63</b>	<b>659 997,94</b>	<b>553 324,79</b>	<b>106 673,15</b>	<b>1 910 388,34</b>	<b>700 390,78</b>	<b>2023/1881 2023/1882 2024/303</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>									
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	168 067,25 €	168 067,25 €							2022/2438-1 2023/1213-1
Collaudo Tecnico Amministrativo	16 436,44 €	16 436,44 €							2023/2551
Collaudo statico	17 291,17 €	17 291,17 €							2023/2567
Incarico supporto RUP monitoraggio cantiere	6 491,18 €	6 491,18 €							2024 3379/0 2024 3152/2
Incarico redazione perizia di variante e DL	51 056,22 €	51 056,22 €							2024 3152/1
Incarico estensione DL lotto 1 opzionale	8 942,67 €	8 942,67 €		17 559,89 €	17 559,89 €				
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>268 284,93 €</b>	<b>268 284,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 559,89 €</b>	<b>17 559,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>285 844,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>IMPREVISTI E PUBBLICITÀ</b>									
Imprevisti di cui:	79 895,77 €								
Verifica preventiva dell'interesse archeologico		2 440,00 €							2022/2348-2
Pagamento diritti segreteria parere ASL		352,00 €							2023/489
Pubblicità	3 234,00 €								
<b>TOTALE IMPREVISTI E PUBBLICITÀ</b>	<b>83 129,77 €</b>	<b>2 792,00 €</b>	<b>80 337,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 792,00 €</b>	<b>80 337,77 €</b>	
<b>IMPREVISTI QUOTA COMUNE</b>									
Imprevisti quota Comune	74 735,46 €								
<b>TOTALE IMPREVISTI QUOTA COMUNE</b>	<b>74 735,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74 735,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74 735,46 €</b>	
<b>INCENTIVI</b>									
Incentivi 1,6%	29 608,66 €								
FASI A-B-C-D (43%) annualità 2023		10 113,60 €							2023/1884
Incentivi lotto opzionale				10 559,97 €					
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>29 608,66 €</b>	<b>10 113,60 €</b>	<b>19 495,06 €</b>	<b>10 559,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 559,97 €</b>	<b>10 113,60 €</b>	<b>30 055,03 €</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2023/1885</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>2 407 199,99 €</b>	<b>1 638 914,07 €</b>	<b>768 285,92 €</b>	<b>688 117,80 €</b>	<b>570 884,68 €</b>	<b>117 233,12 €</b>	<b>2 209 798,76 €</b>	<b>885 519,04 €</b>	

dando atto che, per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante n. 1:

- l'importo netto ammonta ad € 1.736.716,67 a fronte di un importo di affidamento di €

1.233.694,13 e che l'incremento è di € 503.022,54 (di cui € 8.322,78 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA al 10%, per un totale di € 553.324,79;

- viene finanziata alla voce *“Totale generale dei lavori”* - *“Lotto Opzionale”* all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

- 4) di affidare all'impresa **“MB Geoteams s.r.l.”** con sede legale e amministrativa in Via Paleocapa n. 1/5 – 19100 - Savona – Codice fiscale/P.IVA: 01780350094, alle condizioni indicate nell'Atto di sottomissione dei lavori di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di *“NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 II.1 – CUP: G25E22000030006”* per un importo lavori, al netto del ribasso del 16,39%, pari ad € 503.022,54 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di **€ 553.324,79**;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 553.324,79** trova copertura finanziaria alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **4200582** *“PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058,90”* del Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025 e 2026, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 01/12/2023, come segue:
  - **per € 344.058,90 - annualità 2025;**
  - **per € 209.265,89 - annualità 2026;**nel quadro economico dell'opera alla voce *“Totale Generale Lavori”*, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 6) di dare atto che l'importo di **€ 10.559,97** relativo agli *“Incentivi funzioni tecniche”* della variante in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **4200582** *“PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058,90”* del Bilancio Triennale 2025/2027, **annualità 2026**, nel quadro economico dell'opera alla voce *“Incentivi funzioni tecniche – Lotto Opzionale”*, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 7) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: 9801004C5A (lavori lotto opzionale)**;
- 8) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) di affidare di affidare l'incarico di **“ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI - OPERE LOTTO 1 OPZIONALE”** allo **Studio professionale MTA Associati**, con sede in via Benedetto Marcello 10, 20124 Milano, P.I. 05106340960, per un importo di 20.887,89 €,

oltre oneri al 4% pari ad € 835,52 ed IVA al 22% pari ad € 4.779,15, per un totale complessivo di € **26.502,56**, alle condizioni del disciplinare di incarico, pervenuto con pec P.G. 20643 del 03/03/2025, che con il presente atto si approva, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

10) di dare atto che l'importo di € **26.502,56** relativo all'incarico "**ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI - OPERE LOTTO 1 OPZIONALE**" trova copertura finanziaria come segue:

- per € **17.559,89** alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **4200582** "*PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058.90*" del Bilancio Triennale 2025/2027, **annualità 2026**;
- per € **8.942,67** alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 del capitolo di spesa n. **4200583** "*PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE*" del Bilancio Triennale 2025/2027, **annualità 2025**;

nel quadro economico dell'opera, alla voce "*Spese tecniche*" come da attestazione di copertura finanziaria seguente;

11) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente **codice CIG: B5DBF59507 (incarico professionale perizia di variante)**;

12) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D. Lgs n. 36/2023;

13) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs 267/2000 e dell'art.21, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

14) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANOMO ALBISOLA D'ARMA D.Tgs. 2025/2027. Indica che il documento è stato firmato da:

Ing. Danilo BURASTERO

Danilo Burastero in data 10/03/2025



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno:</b>	2025 1426/0	<b>Data:</b> 26/02/2025	<b>Importo:</b>	480.000,00
		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2025 1426/3	<b>Data:</b> 26/02/2025	<b>Importo:</b>	414.605,33
<b>Oggetto:</b>	PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - M4 C1 I1.1					
<b>Finanziato con :</b>	PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) 414.605,33 € - <b>C.I.G.:</b> B48A3DBAB3					
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>						
<b>Importo Variazione:</b> -8.942,67		<b>Annotazioni:</b> Nuovo subimpegno: 2025-1426/4				
<b>Bilancio</b>						
<b>Anno:</b>	2025					
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio					
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale					
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>						
<b>Anno:</b>	2025			<b>Importo impegno:</b>	480.000,00	
<b>Capitolo:</b>	4200583			<b>Subimpegni già assunti:</b>	56.452,00	
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE			<b>Subimpegno nr. 1426/3:</b>	414.605,33	
				<b>Disponibilità residua:</b>	8.942,67	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno di spesa</b> 2025 1787/0		<b>Data:</b> 10/03/2025		<b>Importo:</b> 344.058,90	
<b>Oggetto:</b> NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - perizia suppletiva 1 - MB GEOTEAMS SRL							
						<b>C.I.G.:</b> 9801004C5A	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G25E22000030006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Beneficiario:</b> 0966263 - MB GEOTEAMS SRL UNIPERSONALE							
Bilancio							
<b>Anno:</b> 2025				<b>Stanziamiento attuale:</b>		7.998.575,35	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		5.530.026,02	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 1787/0:</b>		344.058,90	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		5.874.084,92	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		2.124.490,43	
Piano Esecutivo di Gestione							
<b>Anno:</b> 2025				<b>Stanziamiento attuale:</b>		344.058,90	
<b>Capitolo:</b> 4200582				<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE				<b>Impegno nr. 1787/0:</b>		344.058,90	
				<b>Totale impegni:</b>		344.058,90	
				<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2026 238/0	<i>Data:</i> 10/03/2025	<i>Importo:</i> 209.265,89
<b>Oggetto:</b>	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - perizia suppletiva 1 - MB GEOTEAMS SRL				
				<b>C.I.G.:</b>	9801004C5A
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				<b>C.U.P.:</b> G25E22000030006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0966263 - MB GEOTEAMS SRL UNIPERSONALE				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	514.058,90		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00		
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 238/0:</b>	209.265,89		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	209.265,89		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	304.793,01		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	344.058,90		
<b>Capitolo:</b>	4200582	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00		
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE	<b>Impegno nr. 238/0:</b>	209.265,89		
		<b>Totale impegni:</b>	209.265,89		
		<b>Disponibilità residua:</b>	134.793,01		
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2026 239/0	<i>Data:</i> 10/03/2025	<i>Importo:</i>	10.559,97
<b>Oggetto:</b>	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - incentivi perizia di variante 1 - MB GEOTEAMS SRL					
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			<b>C.U.P.:</b> G25E22000030006		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Beneficiario:</b>	0649425 - PERSONALE DI RUOLO					
<b>Bilancio</b>						
<b>Anno:</b>	2026			<b>Stanziamiento attuale:</b>	514.058,90	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni gia' assunti:</b>	209.265,89	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 239/0:</b>	10.559,97	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	219.825,86	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	294.233,04	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>						
<b>Anno:</b>	2026			<b>Stanziamiento attuale:</b>	344.058,90	
<b>Capitolo:</b>	4200582			<b>Impegni gia' assunti:</b>	209.265,89	
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE			<b>Impegno nr. 239/0:</b>	10.559,97	
				<b>Totale impegni:</b>	219.825,86	
				<b>Disponibilità residua:</b>	124.233,04	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari





# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno di spesa</b>	2026 240/0	<b>Data:</b> 10/03/2025	<b>Importo:</b> 17.559,89
<b>Oggetto:</b> NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - MB GEOTEAMS SRL - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 E INCARICO PROFESSIONALE ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI - diff. imp. 2025/1426-4					
				<b>C.I.G.:</b> B5DBF59507	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				<b>C.U.P.:</b> G25E22000030006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Beneficiario:</b> 0964561 - STUDIO MTA ASSOCIATI					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2026			<b>Stanziamiento attuale:</b>	514.058,90
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni gia' assunti:</b>	219.825,86
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 240/0:</b>	17.559,89
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	237.385,75
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	276.673,15
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2026			<b>Stanziamiento attuale:</b>	344.058,90
<b>Capitolo:</b>	4200582			<b>Impegni gia' assunti:</b>	219.825,86
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE			<b>Impegno nr. 240/0:</b>	17.559,89
				<b>Totale impegni:</b>	237.385,75
				<b>Disponibilità residua:</b>	106.673,15
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1102 del 10/03/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno:</b>	2025 1426/0	<b>Data:</b> 26/02/2025	<b>Importo:</b>	480.000,00
		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2025 1426/4	<b>Data:</b> 10/03/2025	<b>Importo:</b>	8.942,67
<b>Oggetto:</b>		NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI - MB GEOTEAMS SRL - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 E INCARICO PROFESSIONALE ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI - diff. imp. 2026/260				
<b>Finanziato con :</b>		PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) 8.942,67 € -				
		<b>C.I.G.:</b> B5DBF59507				
<b>SIOPE:</b>		2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>		2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>		0964561 - STUDIO MTA ASSOCIATI				
<b>Bilancio</b>						
<b>Anno:</b>		2025				
<b>Missione:</b>		4 - Istruzione e diritto allo studio				
<b>Programma:</b>		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
<b>Titolo:</b>		2 - Spese in conto capitale				
<b>Macroaggregato:</b>		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>						
<b>Anno:</b>		2025	<b>Importo impegno:</b>		480.000,00	
<b>Capitolo:</b>		4200583	<b>Subimpegni già assunti:</b>		471.057,33	
<b>Oggetto:</b>		PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE	<b>Subimpegno nr. 1426/4:</b>		8.942,67	
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/03/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 10/03/2025