



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3389 DEL 29/07/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 LOTTO 1 FUNZIONALE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 31/07/2025 al 15/08/2025.

DETERMINAZIONE N. 3389 DEL 29/07/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G25E22000030006 LOTTO 1 FUNZIONALE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2.

Proposta n. 3770

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

CUP: G25E22000030006

PREMESSO che:

- Con riferimento all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, il Comune di Sanremo ha presentato una candidatura con il seguente intervento “*Nuova Costruzione di edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell'infanzia*” CUP: G25E22000030006; a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziati, il progetto di cui al punto precedente è stato ammesso a finanziamento;
- in considerazione dei termini recanti, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 deve avvenire entro il 31/12/2025 (milestone);
- con Determinazione Dirigenziale n. 3966 del 24/10/2022 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ing. Danilo Burastero, ha conferito allo studio MTA Associati l'incarico professionale di Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023 esecutiva sono stati approvati ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. gli elaborati del progetto esecutivo,

- prevedendo la divisione in Lotti, progetto verificato dall'Arch. Anna Ricci in data 26/04/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 26/04/2023, documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 27/04/2023;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 2524 del 07/06/2023 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa "MB Geoteams s.r.l." con sede legale e amministrativa in Via Paleocapa n. 1/5 – 19100 - Savona – Codice fiscale/P.IVA: 01780350094, per un importo complessivo dell'appalto principale pari a € 1.233.694,13, oltre IVA, così distinto:
 - a) € 1.205.462,54 al netto del ribasso offerto del 16,39% operato sull'importo a base di gara di € 1.441.768,38;
 - b) € 28.231,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - in data 15/09/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 7920 racc. 2023 con l'Impresa "MB GEOTEAMS S.r.l. Unipersonale", sotto forma di atto pubblico amministrativo, per un importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 1.205.462,54, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 28.231,59 e oltre IVA;
 - il contratto stipulato prevede un aumento di € 688.117,80 mediante finanziamento IMUTASI, annualità 2025 e 2026, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2023 aumento che non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7;
 - in data 04/10/2023 con pec. P.G. 98435 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori redigendo un apposito verbale in duplice copia;
 - in data 05/10/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori con termine di ultimazione lavori entro 700 giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma del progetto esecutivo, approvato con D.G.C. 94 del 28/04/2023, comprensivi della tempistica di realizzazione del lotto opzionale, sulla base della quale **l'ultimazione lavori deve avvenire entro il 4 settembre 2025**;
 - durante l'esecuzione delle opere l'amministrazione ha stanziato ulteriori € 480.000,00, maggiore spesa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 22/10/2024, somma destinata alla redazione di una perizia di variante per ulteriori lavori supplementari, ritenuti necessari e non inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b);

PRESO ATTO che:

- il Progetto in Appalto, oltre a comprendere tutti i contenuti necessari per i lavori finanziati, prevedeva anche lavori opzionali aggiuntivi, descritti e rappresentati nel progetto Esecutivo negli elaborati grafici e nel fascicolo Lavori Art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 10/03/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, che ricomprende opere già previste e descritte in Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non altera la natura del contratto e non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.lgs. 50/2026, opere di cui al punto precedente;
- con la medesima Determinazione di cui al punto precedente sono stati affidati all'impresa "MB Geoteams s.r.l." tali ulteriori lavori per un importo, al netto del ribasso del 16,39%, pari ad € 503.022,54 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 553.324,79;
- è stato stipulato il contratto Rep. N. 7994 del 26/06/2025, riferito alla perizia di variante n. 1 di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in Legge. 29 aprile 2024, n. 56, che riporta: *"In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle*

risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.";

EVIDENZIATO che:

- durante l'esecuzione delle opere oggetto del sopra citato appalto sono sorte le seguenti necessità:
 - 1) utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per:
 - revisione dei prezzi, ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e D.L. 4/2022 art. 29;**
 - circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016;**
 - 2) utilizzare il maggior finanziamento Comunale per eseguire lavori supplementari, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettera b) comma 7 del D.lgs. 50/2016;**
- tutti i lavori oggetto della presente variante n. 2 mantengono il raggiungimento dei target previsti per ciascun investimento di interesse, il rispetto delle tempistiche e delle *milestone* del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la presente Perizia suppletiva n. 2 ricomprende le opere meglio descritte nella Relazione Illustrativa che si approva con il presente atto, e che riguardano:

- Berlinese e approfondimento scavi di fondazione come da "Relazione Geologica"
- Pavimentazioni interne
- Pareti e contropareti in cartongesso e antincendio
- Facciata continua
- Controsoffitti fonoassorbenti
- Parapetti terrazza e copertura con sistema linea vita
- Tinteggiature pareti esterne e interne
- Scala interna
- Scala esterna
- Soletta di copertura dell'intercapedine
- Rivestimento della muratura in c.a. a nord del fabbricato
- Corpi illuminanti e Pannelli Fotovoltaici
- Pompa di calore, recuperatore impianto aeraulico e vasca ad uso irriguo

CONSIDERATO che la presente Perizia di variante suppletiva n. 2:

- ricomprende opere derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi in corso d'opera, revisione prezzi e lavori supplementari, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettere a)-b)-c) del D.lgs. 50/2016;**
- prevede opere per un importo di 704.486,22 €, di cui € 693.242,24 per maggiori lavori ed € 11.243,98 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, reperibili all'interno del quadro economico di progetto;
- la maggiorazione di cui al punto precedente rientra nella soglia del 50% del valore del contratto iniziale e del contratto di perizia n. 1, stipulati rispettivamente il 15/09/2023 - Rep. N. 7920 (appalto principale) e il 26/06/2025 - Rep. N. 7994 (perizia di variante n. 1), pari al

37,53% e quindi inferiore a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; tale aumento non si configura pertanto come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7;

ATTESO che si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n. 2 con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI gli elaborati della perizia di variante n. 2, predisposti dallo studio MTA associati quale Direttori dei Lavori, pervenuti con pec PG 68771 del 23/07/2025 e conservati agli atti d'ufficio:

AV - ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

055E/AV4.01	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE E PIANTA COPERTURA PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.02	COMPARATIVA: PLANIMETRIA GENERALE E PIANTA COPERTURA PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.03	STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE E PIANTA COPERTURA PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.04	STATO DI FATTO: PROSPETTI PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.05	COMPARATIVA: PROSPETTI PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.06	STATO DI PROGETTO: PROSPETTI PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE
055E/AV4.07a	Foto inserimento del nuovo edificio
055E/AV4.07b	Foto inserimento del nuovo edificio
055E/AV4.08	STATO DI PROGETTO: PROSPETTI PROGETTO APPROVATO prot.7207 del 18/07/2023 e PROGETTO VARIANTE

SV - ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

055E/S001.9A	Pianta Fondazioni – quota + 43.58
055E/S001.9B	Pianta Fondazioni – quota + 46.90
055E/S001.10	Speculare Solaio Piano Primo
055E/S001.11	Speculare Solaio di copertura
055E/S001.12A	Sezioni di progetto: Sezioni AA – Sezione BB
055E/S001.12B	Sezioni di progetto: Sezioni CC
055E/S001.13	Berlinese Pianta
055E/S001.14	Berlinese Sezioni Dettagli

ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

055E/EEPV	Elenco elaborati progettuali
055E/CPV	Cronoprogramma
055E/QEV	Quadro Economico
055E/AV.RE	Relazione Generale
055E/APV	Analisi dei Nuovi Prezzi di Perizia
055E/CMEV	Computo Metrico Estimativo di Perizia
055E/CMEV.all.A	Allegato A - Computo metrico estimativo – Impianti Elettrici
055E/CMEV.all.B	Allegato B - Computo metrico estimativo – Impianti Meccanici
055E/CMEV.all.C	Allegato C - Computo metrico estimativo – Scala esterna e soletta intercapedine
055E//CMEV.all.D	Allegato D - Computo metrico estimativo – Revisione Prezzi Impianti Elettrici
055E//CMEV.all.E	Allegato E - Computo metrico estimativo – Revisione Prezzi Impianti Meccanici
055E//CMEV.all.F	Allegato E - Computo metrico estimativo – Revisione Prezzi Opere Edili e Strutturali
055E/QRV	Quadro di Raffronto di Perizia
055E/ROP	Riepilogo Ordinatori Perizia di Variante
	Atto di sottomissione
	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.03

VALUTATO che l'impresa individuale "MB Geoteams s.r.l." si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto Rep. 7920 del 15/09/2023 e Rep. 7994 del 26/06/2025, ed agli stessi prezzi unitari in essi contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3, sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che con il presente provvedimento si approva, conservato agli atti d'ufficio;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "*NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 – CUP: G25E22000030006*" come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone, che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: *“VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.64 del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: *“BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: *“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: *“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31.03.2025, esecutiva, ad oggetto: *“APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 15.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 24.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 – APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 21.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4.”*;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate nelle premesse, la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all'intervento "NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 – CUP: G25E22000030006 – LOTTO 1 FUNZIONALE", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a)-b)-c) del Dlgs 50/2026, predisposta dallo studio MTA associati quale Direttore dei Lavori, composta dagli elaborati elencati nelle premesse, pervenuti con pec PG 68771 del 23/07/2025 e conservati agli atti d'ufficio;
- 2) di dare atto che tale perizia di variante suppletiva n. 2 ricomprende opere derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi in corso d'opera, revisione prezzi e lavori supplementari, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a)-b)-c) del D.lgs. 50/2016, non altera la natura del contratto e non si configura come modifica ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.lgs. 50/2026;
- 3) di approvare il seguente quadro economico di variante:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM. PERIZIA N. 2	DISP.	QUADRO ECONOMICO OPZIONALE	AFFIDAM.	DISP.	TOTALE QUADRO	TOTALE AFFIDATO + OPZIONALE	TOTALE DISP. + OPZIONALE	IMP.
LAVORI										
LAVORI A BASE D'ASTA	1 730 205,84 €	1 205 462,54 €		591 675,35 €	494 699,76 €					
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	43 231,59 €	28 231,59 €		8 322,78 €	8 322,78 €					
LAVORI (FINANZIATI CON RIBASSO PNRR) - PERIZIA DI VARIANTE 2		236 305,84 €								
LAVORI (FINANZIATI CON COFINANZIAMENTO COMUNE) - PERIZIA DI VARIANTE 2		286 926,47 €			96 975,59 €					
ONERI DELLA SICUREZZA (FINANZIATI CON COFINANZIAMENTO COMUNE) - PERIZIA DI VARIANTE 2		11 243,98 €			0,00 €					
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	1 773 437,43 €	1 768 170,42 €	5 267,01 €	599 998,13 €	599 998,13 €	0,00 €		2 368 168,55	5 267,01	
IVA 10%	177 343,74	176 817,04 €		59 999,81	59 999,81					
TOTALE GENERALE LAVORI	1 950 781,17	1 944 987,46	5 793,71	659 997,94	659 997,94	0,00 €	2 610 779,12	2 604 985,41	5 793,71	2023/1881 2023/1882 2024/303
SPESE TECNICHE										
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	168 067,25 €	168 067,25 €								2022/2438-1 2023/1213-1
Collaudo Tecnico Amministrativo	16 436,44 €	16 436,44 €								2023/2551
Collaudo statico	17 291,17 €	17 291,17 €								2023/2567
Incarico supporto RUP monitoraggio cantiere	6 491,18 €	6 491,18 €								2024 3379/0 2024 3152/2
Incarico redazione perizia di variante e DL	51 056,22 €	51 056,22 €								2024 3152/1
Incarico estensione DL lotto 1 opzionale	8 942,67 €	8 942,67 €		17 559,89 €	17 559,89 €					
TOTALE SPESE TECNICHE	268 284,93 €	268 284,93 €	0,00 €	17 559,89 €	17 559,89 €	0,00 €	285 844,82 €	285 844,82 €	0,00 €	
IMPREVISTI E PUBBLICITÀ										
Imprevisti di cui:	79 895,77 €									
Verifica preventiva dell'interesse archeologico		2 440,00 €								2022/2348-2
Pagamento diritti segreteria parere ASL		352,00 €								2023/489

Pubblicità	3 234,00 €									
IMPREVISTI QUOTA PNRR - perizia di variante 2		80 337,77 €								
TOTALE IMPREVISTI E PUBBLICITÀ	83 129,77 €	83 129,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 129,77 €	83 129,77 €	0,00 €	
IMPREVISTI QUOTA COMUNE										
Imprevisti quota Comune	74 735,46 €									
TOTALE IMPREVISTI QUOTA COMUNE	74 735,46 €	0,00 €	74 735,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 735,46 €	0,00 €	74 735,46 €	
INCENTIVI										
Incentivi 1,6%	29 608,66 €									
FASI A-B-C-D (43%) annualità 2023		10 113,60 €								2023/1884
FASI E-F (57%) annualità 2025		19 495,06 €								
Incentivi lotto opzionale				10 559,97 €	10 559,97 €					2026/239
TOTALE INCENTIVI	29 608,66 €	29 608,66 €	0,00 €	10 559,97 €	10 559,97 €	0,00 €	40 168,63 €	40 168,63 €	0,00 €	
TASSA DI GARA	660,00 €	660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660,00 €	660,00 €	0,00 €	2023/1885
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2 407 199,99 €	2 326 670,83 €	80 529,17 €	688 117,80 €	688 117,80 €	0,00 €	3 095 317,80 €	3 014 788,63 €	80 529,17 €	

dando atto che la spesa complessiva di € **3.095.317,80** è finanziata così come segue:

- per € **1.927.200,00** con contributo PNRR al capitolo di spesa n. **4200580** “PNRR - M4 C1 II.1 – CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2022-2025;
- per € **480.000,00** al capitolo di spesa n. **4200583** “PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2024-2025;
- per € **688.117,80** al capitolo di spesa n. **4200582** “PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058.90” del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025-2026, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 01/12/2023;

4) di dare atto che, relativamente alla perizia suppletiva e di variante n. 2:

- l'importo netto ammonta ad € 2.441.202,89 a fronte di un importo di affidamento di € 1.736.716,67 e che l'incremento è di € 704.486,22 (di cui € 693.242,24 per lavori ed € 11.243,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA al 10%, per un totale di € 2.441.202,89;
- viene finanziata alla voce “Totale generale dei lavori” all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

5) di affidare all'impresa “**MB Geoteams s.r.l.**” con sede legale e amministrativa in Via Paleocapa n. 1/5 – 19100 - Savona – Codice fiscale/P.IVA: 01780350094, alle condizioni indicate nell'Atto di sottomissione dei lavori di cui alla perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di “**NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 II.1 – CUP: G25E22000030006 – LOTTO 1 FUNZIONALE**” per un importo lavori, al netto del ribasso del 16,39%, pari ad € 704.486,22

comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € **774.934,84**;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € **774.934,84** trova copertura finanziaria come segue:

- per € **340.274,19** con contributo PNRR, al capitolo di spesa n. **4200580** “PNRR - M4 C1 II.1 – CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità **2025**;
- per € **327.987,50** con fondi comunali, alla **prenotazione di impegno n. 1426-3/2025**, capitolo di spesa n. **4200583** “PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità **2025**;
- per € **106.673,15** al capitolo di spesa n. **4200582** “PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE ANNO 2026 € 344058.90”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità **2026**;

nel quadro economico dell'opera alla voce “Totale Generale Lavori”, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;

7) di dare atto che l'importo di € **19.495,06** relativo agli “Incentivi funzioni tecniche (Fasi E-F)” trova copertura finanziaria come segue:

- per € **13.406,40** con contributo PNRR, al capitolo di spesa n. **4200580** “PNRR - M4 C1 II.1 – CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)”, annualità **2025**;
- per € **6.088,66** con fondi comunali, alla **prenotazione di impegno n. 1426-3/2025**, al capitolo di spesa n. **4200583** “PNRR - M4 C1 II.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE”, Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità **2025**;

del Bilancio Triennale 2025/2027, nel quadro economico dell'opera alla voce “Incentivi”, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;

8) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: 9801004C5A (lavori perizia di variante n. 2)**;

9) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma

7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

- 11) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 29/07/2025



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2526/0		Data: 29/07/2025		Importo: 340.274,19	
Oggetto: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE 2 - MB GEOTEAMS SRL - RIF. ACC. 2025/858							
Finanziato con : PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) 347.533,73 € -							
C.I.G.: 9801004C5A							
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico							
C.U.P.: G25E22000030006							
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Beneficiario: 0966263 - MB GEOTEAMS SRL UNIPERSONALE							

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	9.282.307,08
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	7.423.813,94
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 2526/0:	340.274,19
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.764.088,13
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.518.218,95

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	736.037,34
Capitolo:	4200580	Impegni gia' assunti:	382.356,74
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)	Impegno nr. 2526/0:	340.274,19
		Totale impegni:	722.630,93
		Disponibilità residua:	13.406,41
Progetto:			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 1426/0	Data: 26/02/2025	Importo:	480.000,00
		Subimpegno di spesa:	2025 1426/5	Data: 29/07/2025	Importo:	327.987,50
Oggetto:	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE 2 - MB GEOTEAMS SRL					
						C.I.G.: 9801004C5A
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario:	0966263 - MB GEOTEAMS SRL UNIPERSONALE					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	480.000,00	
Capitolo:	4200583			Subimpegni già assunti:	145.923,84	
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE			Subimpegno nr. 1426/5:	327.987,50	
				Disponibilità residua:	6.088,66	
Progetto:						
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2026 308/0		Data: 29/07/2025		Importo: 106.673,15	
Oggetto: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE 2 - MB GEOTEAMS SRL -							
						C.I.G.: 9801004C5A	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G25E22000030006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Beneficiario: 0966263 - MB GEOTEAMS SRL UNIPERSONALE							
Bilancio							
Anno: 2026				Stanziamiento attuale:		414.058,90	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		237.385,75	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 308/0:		106.673,15	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		344.058,90	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		70.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2026				Stanziamiento attuale:		344.058,90	
Capitolo: 4200582				Impegni gia' assunti:		237.385,75	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (E 2081036 parzialmente destinato) - DA STANZIARE				Impegno nr. 308/0:		106.673,15	
				Totale impegni:		344.058,90	
				Disponibilità residua:		0,00	
Progetto:							
Resp. spesa:		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio:		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 2527/0	Data: 29/07/2025	Importo: 13.406,40
Oggetto: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - INCENTIVO 2% QUOTA PERSONALE FASI E - F - RIF. ACC. 2025/85					
Finanziato con : PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) 347.533,73 € -					
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				C.U.P.: G25E22000030006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO					

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	9.282.307,08
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	7.764.088,13
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 2527/0:	13.406,40
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.777.494,53
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.504.812,55

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	736.037,34
Capitolo:	4200580	Impegni gia' assunti:	722.630,93
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. ENTRATA 4200580)	Impegno nr. 2527/0:	13.406,40
		Totale impegni:	736.037,33
		Disponibilità residua:	0,01
Progetto:			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 1426/0	Data: 26/02/2025	Importo:	480.000,00
		Subimpegno di spesa:	2025 1426/6	Data: 29/07/2025	Importo:	6.088,66
Oggetto:	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - INCENTIVO 2% QUOTA PERSONALE FASI E - F					
Finanziato con :	PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) 6.088,66 € - C.I.G.: B48A3DBAB3					
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario:	0649425 - PERSONALE DI RUOLO					
Bilancio						
Anno:	2025					
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2025			Importo impegno:	480.000,00	
Capitolo:	4200583			Subimpegni già assunti:	473.911,34	
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DISPONIBILE			Subimpegno nr. 1426/6:	6.088,66	
Progetto:				Disponibilità residua:	0,00	
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 858		Data: 29/07/2025 Importo: 340.274,19	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. SPESA 4200580) - RIF. IMP. 2025/2526			
SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.533.544,80
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 858:	340.274,19
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.873.818,99
		Disponibilità residua:	10.900.515,43
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	719.600,90
Capitolo:	4200580	Accert. già assunti:	365.920,30
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. SPESA 4200580)	Accertamento nr. 858:	340.274,19
		Totale accertamenti:	706.194,49
		Disponibilità residua:	13.406,41
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.3389 del 29/07/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 859		Data: 29/07/2025 Importo: 13.406,40	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. SPESA 4200580) - RIF. IMP. 2025/2527			
SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.873.818,99
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 859:	13.406,40
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.887.225,39
		Disponibilità residua:	10.887.109,03
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	719.600,90
Capitolo:	4200580	Accert. già assunti:	706.194,49
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006 - NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA (CAP. SPESA 4200580)	Accertamento nr. 859:	13.406,40
		Totale accertamenti:	719.600,89
		Disponibilità residua:	0,01
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 29/07/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 31/07/2025